

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 20/05/2026 · —
Obra: 221
Vistoria por: ULISSES LÍRIO
código leg-221-20260520

UNIDADE DE ENSINO 221 — ETEC PROF ANDRE BOGASIAN		MUNICÍPIO OSASCO / SP	TIPO DE OBRA Reforma
CONTRATO FDE 70/00314/26-001-001	PI 2026/00562	ORDEM DE SERVIÇO 08/01025/26	CÓDIGO FDE 01.24.164
EMPREITEIRO RAFAEL	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	FASE DA OBRA NA VISTORIA Instalação de revestimento	
RESPONSÁVEL TÉCNICO —	ENCARREGADO / PREPOSTO —	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) ULISSES LÍRIO	REGISTRO PROFISSIONAL CAU A155.163-9
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LUIS JUNIOR	FISCAL FDE GUILHERME	PRAZO CONTRATUAL 210 dias	ENDEREÇO —
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 22/04/2026 · término previsto 22/11/2026 · decorridos 28 de 214 dias (13%) · restam 186 dias na data da vistoria			
OBSERVAÇÕES RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO da FDE / Consórcio Educa São Paulo de 20/05/2026, assinado por ULISSES LÍRIO (Eng. de Segurança do Trabalho, CAU A155.163-9). Vistoria COMPLETA dos 38 itens. Confere exatamente com o Relatório de Performance de Obra do documento: Total 37, 19 itens avaliados, média 1,947. Os itens 7 (Instalações Sanitárias) e 8 (Vestiários) foram digitados por cima da sugestão automática, reproduzindo o julgamento do engenheiro. — Relatório convertido para o padrão do formulário em 03/10/2026 a partir da ficha anterior. Campos que o relatório original não trazia ficaram em branco.			

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

BOM

média ponderada 1,233 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

69%

Índice de conformidade

19

Itens avaliados (de 38)

37

Total de pontos (peso × nota)

1,947

Média FDE (total ÷ itens)

4 · Péssimo

Pior nota da vistoria

0

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: ■ Ótimo 5 ■ Bom 10 ■ Ruim 2 ■ Péssimo 2

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
3 · Documentos — comunicação prévia	1	1	0	—
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos	6	3	3	—
6 · PCMSO	1	1	0	—
7 · Áreas de vivência	10	5	3	2
8 · Instalações elétricas	4	1	0	3
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas	5	3	0	2
19 · Movimentação e transporte	2	1	0	1
21 · Sinalização de segurança	1	0	1	—
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	0	1	—
23 · Gerais	4	4	0	—

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20.

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA

Nenhuma não conformidade registrada nesta vistoria.

PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
1	Tem registro em carteira de trabalho (ajustada)	3	0 · Ótimo	0
2	Efetuada a comunicação ao SIT (ajustada)	1	0 · Ótimo	0
3	Possui a obra PGR (ajustada)	1	0 · Ótimo	0
4	Possui a obra PCMSO (ajustada)	1	0 · Ótimo	0
5	Possuem os funcionários da obra ASO (ajustada)	1	4 · Péssimo	4
7	Instalações Sanitárias (ajustada)	2	1 · Bom	2
8	Vestiários (ajustada)	2	4 · Péssimo	8
10	Refeitório (ajustada)	2	1 · Bom	2
11	Água potável (ajustada)	2	1 · Bom	2
13	Instalações elétricas (ajustada)	3	1 · Bom	3
28	Maquinas / Equipamentos (ajustada)	2	1 · Bom	2
29	Ferramentas (ajustada)	1	1 · Bom	1
30	Movimentação Materiais (ajustada)	1	1 · Bom	1
33	Sinalização de Segurança (ajustada)	1	3 · Ruim	3
34	Treinamentos (ajustada)	2	0 · Ótimo	0
35	EPI (ajustada)	2	3 · Ruim	6
36	Armazenagem de Materiais (ajustada)	1	1 · Bom	1
37	Ordem e Limpeza (ajustada)	1	1 · Bom	1
38	Tapumes / Isolamento Obra (ajustada)	1	1 · Bom	1
Total · 19 itens · soma dos pesos 30				37

19 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3 · Documentos — comunicação prévia			
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	NR-18.4.1	Sim
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos			
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-01.5.3	Sim
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	NR-01.5.4	Sim
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5	Não
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	NR-01.5.4.4	Não
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	NR-35.4.1	Não
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	NR-06.6.1	Sim
6 · PCMSO			
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-07	Sim
7 · Áreas de vivência			
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório Cedido pela instituição de ensino.	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro Cedido pela instituição de ensino.	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores Providenciar vestiário para troca de roupa em canteiro (NR18.5 e NR24.4).	NR-18.5.4 / NR-24.4	Insatisfatório
7.4	Refeitório	NR-18.5.3	Satisfatório
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível	NR-24.6	Sim
7.5.2	Uso de copo coletivo	NR-24.6.3	Não
8 • Instalações elétricas			
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas	NR-18.21	Satisfatório
18 • Máquinas, equipamentos e ferramentas			
18.1	Máquinas com proteções fixas / móveis	NR-12.4	Sim
18.2	Dispositivo de parada de emergência	NR-12.5	Sim
18.4	Ferramentas manuais	NR-18.22	Satisfatório
19 • Movimentação e transporte			
19.1	Movimentação e transporte de materiais	NR-18.17 / NR-11	Satisfatório
21 • Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento Providenciar sinalização de EPI, advertências, riscos e isolamento (NR18.13).	NR-18.13	Insatisfatório
22 • TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo Providenciar capacete, óculos e uniforme; exigir uso (NR6.6.1 e NR6.7.1).	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Insatisfatório
23 • Gerais			
23.1	Armazenagem de materiais	NR-18.19	Satisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas	NR-18.19	Satisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua	NR-18.13	Satisfatório
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso	NR-18.13	Satisfatório

COLABORADORES EM OBRA

4 colaborador(es) (4 próprio(s), 0 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 0 · ASO 3 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

ACOMPANHAMENTO DO DIA

EFETIVO NO DIA 3	EPI / UNIFORME ENTREGUE Sim	ATIVIDADES DO DIA Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.
ITENS DE SST OBSERVADOS Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.		PENDÊNCIAS Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

ULISSES LÍRIO
Responsável pela vistoria (SST)

LUIS JUNIOR
Engenheiro responsável

RAFAEL
Empreiteiro