

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **37**

07/09/2026 a 11/09/2026

Obra: **222**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 222 — ETEC Doutor Celso Giglio		MUNICÍPIO Osasco / SP	CONTRATO FDE 70/00495/26-001-001
EMPREITEIRO Rafael	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luis Júnior	FISCAL FDE GUILHERME
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 13/05/2026 · término previsto 13/01/2027 · decorridos 121 de 245 dias (49%) · restam 124 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
11/09/2026	Maria Santos	Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	RUIM	3,000	25%	5

RUIM

situação na última vistoria (11/09/2026) · média ponderada **3,000**
CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
11/09/2026	21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento Cones utilizados de forma isolada, sem fechamento contínuo, tornando a sinalização pouco efetiva (NC 04 e 05).	NR-18.13
11/09/2026	23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Delimitação por cones e fita zebraada não acompanha o avanço da pintura (NC 01, 02 e 03).	NR-18.13
11/09/2026	23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Frente de pintura exposta à circulação de alunos e funcionários (NC 03 e 05).	NR-18.13

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



11/09/2026 · Isolamento e sinalização insuficientes na área em execução. A delimitação com cones e fita zebraada não impede de forma eficaz o acesso de alunos, funcionários e demais pessoas à frente de serviço.

Item	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua
Local	Circulação interna / área de pintura
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Reforçar imediatamente o isolamento por tapume móvel. O tapume deverá ser reposicionado conforme o avanço do serviço, mantendo somente a área efetivamente em execução isolada.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



11/09/2026 · Delimitação parcial da área de trabalho, com uso pontual de cones e fita zebra. O tapume móvel não acompanha integralmente o avanço da atividade, mantendo trechos da intervenção expostos à circulação.

Item	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua
Local	Área de intervenção / andaime
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Implantar fechamento contínuo da frente de serviço com tapume móvel. Conforme a pintura avançar, mover o tapume para a nova frente, liberando apenas o trecho concluído e seguro.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



11/09/2026 · Área de pintura sem isolamento físico contínuo durante a execução, possibilitando aproximação indevida de terceiros, contato com superfície recém-pintada e interferência na atividade.

Item	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso
Local	Parede / área em processo de pintura
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	Executar a pintura por etapas, uma área por vez. Isolar integralmente o trecho em execução com tapume móvel, mantendo o isolamento até que não exista risco de contato ou interferência de terceiros.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



11/09/2026 · Cones utilizados de forma isolada, sem fechamento contínuo com fita zebra e/ou tapume móvel, tornando a sinalização pouco efetiva para segregação entre a circulação e a frente de serviço.

Item	21.1 — Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento
Local	Circulação próxima à área de serviço
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	Utilizar tapume móvel nos pontos de maior circulação. Manter passagem segura e claramente definida, sem permitir que o isolamento seja removido durante a atividade.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



11/09/2026 · Sinalização insuficiente em ponto de circulação. A presença de cone, sem complementação adequada por fita zebrada e tapume móvel, não garante o bloqueio e direcionamento seguro do fluxo de pessoas.

Item	21.1 — Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento
Local	Acesso / circulação de alunos e funcionários
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Reforçar a sinalização e o isolamento físico, utilizando tapume móvel. O tapume deve acompanhar a frente de pintura, trabalhando-se uma área por vez para reduzir a exposição de alunos e funcionários.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
11/09/2026	3	Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.	Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.	Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Maria Santos
Responsável SST

Luis Júnior
Engenheiro responsável

Rafael
Empreiteiro

Gerado em 03/10/2026 02:10 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (leg-222-20260911). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.