

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **37**

07/09/2026 a 11/09/2026

Obra: **282**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 282 — EE/CEL FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO (OSASCO/SP)		MUNICÍPIO Osasco / SP	CONTRATO FDE 05/00186/26-001-001
EMPREITEIRO Rafael	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luis Júnior	FISCAL FDE DANILO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 03/07/2026 · término previsto 03/11/2026 · decorridos 70 de 123 dias (57%) · restam 53 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
11/09/2026	Maria Santos	Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	RUIM	3,000	25%	5

RUIM

situação na última vistoria (11/09/2026) · média ponderada **3,000**
CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
11/09/2026	8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas Cabos e instalações aparentes durante a execução dos serviços (NC 03).	NR-18.21
11/09/2026	23.1	Armazenagem de materiais Ferramentas, materiais e agregado depositados no piso sem local definido (NC 02).	NR-18.19
11/09/2026	23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Sacos de resíduos e materiais na circulação, reduzindo a passagem (NC 01 e 02).	NR-18.19
11/09/2026	23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Acesso obstruído por mobiliário usado como barreira improvisada (NC 04).	NR-18.13
11/09/2026	23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Área escolar adjacente à frente de obra, sem segregação física contínua (NC 05).	NR-18.13

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



11/09/2026 · Armazenamento de sacos com resíduos e materiais em área de circulação, junto ao acesso, reduzindo a passagem e comprometendo a organização do local.

Item	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas
Local	Acesso / circulação interna
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Retirar os materiais da circulação e destiná-los a local definido, mantendo acesso e rota de passagem permanentemente desobstruídos.
Prazo	18/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



11/09/2026 · Ferramentas, cabos, materiais e agregado depositados no piso sem organização e sem delimitação adequada da frente de serviço.

Item 23.1 — Armazenagem de materiais
Local Área interna em reforma
Classificação **ALTO**
Ação corretiva Retirar os materiais da circulação e destiná-los a local definido, mantendo acesso e rota de passagem permanentemente desobstruídos.
Prazo 18/09/2026
Responsável Rafael
Status Aberta




11/09/2026 · Cabos e ferramentas dispostos no piso, materiais apoiados de forma inadequada e instalações aparentes durante a execução dos serviços.

Item 8.3 — Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas
Local Área de instalações / parede
Classificação **ALTO**
Ação corretiva Manter cabos e ferramentas organizados fora das rotas de circulação, acondicionar materiais com segurança e sinalizar a área em intervenção.
Prazo 18/09/2026
Responsável Rafael
Status Aberta



11/09/2026 · Acesso parcialmente obstruído por mobiliário e material utilizado como barreira improvisada, sem isolamento físico adequado da área em reforma.

Item 23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua
Local Acesso à área em obra
Classificação **MÉDIO**
Ação corretiva Implantar isolamento físico firme e sinalização adequada, com tapume móvel.
Prazo 18/09/2026
Responsável Rafael
Status Aberta



11/09/2026 · Área escolar adjacente à frente de obra, exigindo controle de acesso para evitar aproximação de alunos, funcionários e terceiros durante os serviços.

Item 23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso
Local Área adjacente / espaço de uso escolar
Classificação **MÉDIO**
Ação corretiva Manter segregação física contínua entre a obra e a área escolar, com sinalização visível (tapume móvel).
Prazo 18/09/2026
Responsável Rafael
Status Aberta

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
11/09/2026	3	Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume;	Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no	Retirar o restante da argamassa do pátio até

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
		retirada das telhas do pátio.	pátio.	29/09.

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Maria Santos Responsável SST	Luis Júnior Engenheiro responsável	Rafael Empreiteiro
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Gerado em 03/10/2026 02:10 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (leg-282-20260911). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.