

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 08/09/2026 · 09:00
Obra: 295
Vistoria por: Maria Santos
código leg-295-20260908

UNIDADE DE ENSINO 295 — Itajahy Feitosa Martins Prof		MUNICÍPIO Barueri / SP	TIPO DE OBRA Reforma
CONTRATO FDE 05/00844/26-001-001	PI 2026/02479	ORDEM DE SERVIÇO 05/00844/26	CÓDIGO FDE —
EMPREITEIRO Antonio	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	FASE DA OBRA NA VISTORIA Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	
RESPONSÁVEL TÉCNICO —	ENCARREGADO / PREPOSTO —	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) Maria Santos	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luís Júnior	FISCAL FDE RODRIGO	PRAZO CONTRATUAL 150 dias	ENDEREÇO Rua Renata, 191 - Parque dos Carmos - CEP 06.436-230

PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA
início 22/07/2026 · término previsto 22/12/2026 · decorridos 48 de 153 dias (31%) · restam 105 dias na data da vistoria

OBSERVAÇÕES
Preenchido a partir do Relatório de Não Conformidades do SESMT de 08/09/2026. A aba VISTORIA foi respondida SOMENTE nos itens evidenciados por esse relatório — os demais ficaram em branco por falta de evidência, e a pontuação é PARCIAL. — Relatório convertido para o padrão do formulário em 03/10/2026 a partir da ficha anterior. Campos que o relatório original não trazia ficaram em branco.

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

RUIM

média ponderada 2,500 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

38%

Índice de conformidade

4

Itens avaliados (de 38)

10

Total de pontos (peso × nota)

2,500

Média FDE (total ÷ itens)

3 · Ruim

Pior nota da vistoria

3

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: ■ Bom 1 ■ Ruim 3

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
21 · Sinalização de segurança	1	1	0	—
23 · Gerais	4	0	4	—



NC 1 · Área interna em reforma com execução de alvenaria, armazenamento de blocos e circulação de trabalhadores. O acesso à sala não apresenta barreira física complementar capaz de impedir a entrada inadvertida de alunos e funcionários da escola.

Item da vistoria	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua (NR-18.13)
Local	Sala em reforma / execução de alvenaria
Risco	Entrada inadvertida de alunos e funcionários na frente de serviço.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Instalar biombo/tapume móvel na porta de acesso, formando barreira física contínua, estável e devidamente sinalizada. Manter acesso restrito somente aos trabalhadores autorizados e preservar materiais organizados dentro da área isolada.
Prazo	—
Responsável	Antonio
Status	Aberta



NC 2 · Frente de trabalho com blocos, ferramentas, recipientes e escada no interior da sala. A ausência de segregação física efetiva na entrada pode expor terceiros aos riscos de queda de materiais, tropeços, cortes e contato com a atividade de obra.

Item da vistoria	23.1 — Armazenagem de materiais (NR-18.19)
Local	Sala em reforma / execução de alvenaria
Risco	Queda de materiais, tropeços, cortes e contato de terceiros com a atividade de obra.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Manter a sala segregada do ambiente escolar mediante biombo/tapume móvel na entrada, com sinalização de obra e proibição de acesso. Organizar materiais e ferramentas, mantendo rotas internas desobstruídas e controle permanente do acesso.
Prazo	—
Responsável	Antonio
Status	Aberta



NC 3 · A porta possui placas de advertência e proibição de acesso, porém somente a sinalização visual não constitui isolamento físico suficiente para impedir o ingresso de alunos, funcionários ou demais pessoas não autorizadas na área de obra.

Item da vistoria	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso (NR-18.13)
Local	Porta de acesso à área em obras
Risco	Ingresso de pessoas não autorizadas na área de obra.
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	Complementar imediatamente a sinalização existente com biombo/tapume móvel na porta. O dispositivo deve ser estável, resistente, sem arestas perigosas e posicionado de modo a impedir a passagem de terceiros, mantendo a rota externa de circulação livre.
Prazo	—
Responsável	Antonio
Status	Aberta

PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
33	Sinalização de Segurança (ajustada)	1	1 · Bom	1
36	Armazenagem de Materiais (ajustada)	1	3 · Ruim	3
37	Ordem e Limpeza (ajustada)	1	3 · Ruim	3
38	Tapumes / Isolamento Obra (ajustada)	1	3 · Ruim	3
Total · 4 itens · soma dos pesos 4				10

34 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
21 · Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento A porta possui placas de advertência e proibição de acesso (NC 03). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.13	Satisfatório
23 · Gerais			
23.1	Armazenagem de materiais Blocos, ferramentas, recipientes e escada armazenados no interior da sala (NC 02). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.19	Insatisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Rotas internas obstruídas por materiais e ferramentas (NC 02). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.19	Insatisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Ausência de barreira física complementar na porta de acesso (NC 01 e 03). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.13	Insatisfatório
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Sala em reforma sem segregação efetiva do ambiente escolar em funcionamento (NC 01). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.13	Insatisfatório

COLABORADORES EM OBRA

1 colaborador(es) (1 próprio(s), 0 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 0 · ASO 0 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

ACOMPANHAMENTO DO DIA

EFETIVO NO DIA 3	EPI / UNIFORME ENTREGUE Sim	ATIVIDADES DO DIA Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.
ITENS DE SST OBSERVADOS Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.		PENDÊNCIAS Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

Maria Santos
Responsável pela vistoria (SST)

Luis Júnior
Engenheiro responsável

Antonio
Empreiteiro