

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **37**

07/09/2026 a 11/09/2026

Obra: **295**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 295 — Itajahy Feitosa Martins Prof		MUNICÍPIO Barueri / SP	CONTRATO FDE 05/00844/26-001-001
EMPREITEIRO Antonio	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luis Júnior	FISCAL FDE RODRIGO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 22/07/2026 · término previsto 22/12/2026 · decorridos 51 de 153 dias (33%) · restam 102 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
08/09/2026	Maria Santos	Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	RUIM	2,500	38%	3

RUIM

situação na última vistoria (08/09/2026) · média ponderada **2,500**
CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
08/09/2026	23.1	Armazenagem de materiais Blocos, ferramentas, recipientes e escada armazenados no interior da sala (NC 02).	NR-18.19
08/09/2026	23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Rotas internas obstruídas por materiais e ferramentas (NC 02).	NR-18.19
08/09/2026	23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Ausência de barreira física complementar na porta de acesso (NC 01 e 03).	NR-18.13
08/09/2026	23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Sala em reforma sem segregação efetiva do ambiente escolar em funcionamento (NC 01).	NR-18.13

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



08/09/2026 · Área interna em reforma com execução de alvenaria, armazenamento de blocos e circulação de trabalhadores. O acesso à sala não apresenta barreira física complementar capaz de impedir a entrada inadvertida de alunos e funcionários da escola.

Item	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua
Local	Sala em reforma / execução de alvenaria
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Instalar biombo/tapume móvel na porta de acesso, formando barreira física contínua, estável e devidamente sinalizada. Manter acesso restrito somente aos trabalhadores autorizados e preservar materiais organizados dentro da área isolada.
Prazo	—
Responsável	Antonio
Status	Aberta



08/09/2026 · Frente de trabalho com blocos, ferramentas, recipientes e escada no interior da sala. A ausência de segregação física efetiva na entrada pode expor terceiros aos riscos de queda de materiais, tropeços, cortes e contato com a atividade de obra.

Item	23.1 — Armazenagem de materiais
Local	Sala em reforma / execução de alvenaria
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Manter a sala segregada do ambiente escolar mediante biombo/tapume móvel na entrada, com sinalização de obra e proibição de acesso. Organizar materiais e ferramentas, mantendo rotas internas desobstruídas e controle permanente do acesso.
Prazo	—
Responsável	Antonio
Status	Aberta



08/09/2026 · A porta possui placas de advertência e proibição de acesso, porém somente a sinalização visual não constitui isolamento físico suficiente para impedir o ingresso de alunos, funcionários ou demais pessoas não autorizadas na área de obra.

Item	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso
Local	Porta de acesso à área em obras
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	Complementar imediatamente a sinalização existente com biombo/tapume móvel na porta. O dispositivo deve ser estável, resistente, sem arestas perigosas e posicionado de modo a impedir a passagem de terceiros, mantendo a rota externa de circulação livre.
Prazo	—
Responsável	Antonio
Status	Aberta

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
08/09/2026	3	Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.	Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.	Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Maria Santos
Responsável SST

Luis Júnior
Engenheiro responsável

Antonio
Empreiteiro

Gerado em 03/10/2026 02:10 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (leg-295-20260908). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.