

# RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 08/09/2026 · 08:00  
Obra: 298  
Vistoria por: Maria Santos  
código leg-298-20260908

|                                                   |                                                 |                                                                               |                                                                        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| UNIDADE DE ENSINO<br>298 — ANTONIO RAPOSO TAVARES |                                                 | MUNICÍPIO<br>Osasco / SP                                                      | TIPO DE OBRA<br>Reforma                                                |
| CONTRATO FDE<br>05/00928/26-001-001               | PI<br>2026/01488                                | ORDEM DE SERVIÇO<br>05/00928/26                                               | CÓDIGO FDE<br>—                                                        |
| EMPREITEIRO<br>Rafael                             | CONTRATADA<br>B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | FASE DA OBRA NA VISTORIA<br>Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT |                                                                        |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO<br>Viktor                     | ENCARREGADO / PREPOSTO<br>—                     | RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST)<br>Maria Santos                               | REGISTRO PROFISSIONAL<br>—                                             |
| ENGENHEIRO RESPONSÁVEL<br>Luís Júnior             | FISCAL FDE<br>DANILO                            | PRAZO CONTRATUAL<br>210 dias                                                  | ENDEREÇO<br>Praça Vinte e Um de Dezembro, 22 - Centro - CEP 06.097-080 |

PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA  
início 27/07/2026 · término previsto 27/02/2027 · decorridos 43 de 215 dias (20%) · restam 172 dias na data da vistoria

OBSERVAÇÕES  
Preenchido a partir do Relatório de Não Conformidades do SESMT de 03 e 08/09/2026. A aba VISTORIA foi respondida SOMENTE nos itens evidenciados por esse relatório — os demais ficaram em branco por falta de evidência, e a pontuação é PARCIAL. — Relatório convertido para o padrão do formulário em 03/10/2026 a partir da ficha anterior (vistorias de 03 e 08/09/2026). Campos que o relatório original não trazia ficaram em branco.

## RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

**RUIM**

média ponderada 3,000 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

**CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)**

25%

Índice de conformidade

7

Itens avaliados (de 38)

33

Total de pontos (peso × nota)

4,714

Média FDE (total ÷ itens)

3 · Ruim

Pior nota da vistoria

8

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: ■ Ruim 7

## RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

| GRUPO DE ITENS (NR-18)                                     | ITENS | CONFORMES | NÃO CONFORMES | N.A. |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|
| 8 · Instalações elétricas                                  | 4     | 0         | 2             | —    |
| 9 · Demolições                                             | 1     | 0         | 1             | —    |
| 21 · Sinalização de segurança                              | 1     | 0         | 1             | —    |
| 22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2) | 2     | 0         | 1             | —    |
| 23 · Gerais                                                | 4     | 0         | 4             | —    |

**NC 1 · Demolição de muro executada sem isolamento e sinalização adequados, permitindo aproximação de terceiros à área de intervenção.**

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item da vistoria | 9.1 — Demolições (NR-18.6)                                                                                                                |
| Local            | Demolição de muro sem isolamento                                                                                                          |
| Risco            | Aproximação de terceiros à demolição; impacto por queda de alvenaria.                                                                     |
| Classificação    | <b>ALTO</b>                                                                                                                               |
| Ação corretiva   | Isolar integralmente a área com barreira física e sinalização visível, restringindo o acesso durante a demolição e a retirada de entulho. |
| Prazo            | 17/09/2026 <b>vencido</b>                                                                                                                 |
| Responsável      | Rafael                                                                                                                                    |
| Status           | Aberta                                                                                                                                    |

**NC 2 · Área de intervenção com entulhos e sem isolamento adequado. Foi observada a utilização de mão de obra sem padronização prévia de vestimenta de trabalho; o empreiteiro disponibilizou calçados e calças.**

|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item da vistoria | 22.1 — EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo (NR-06.6.1 / NR-06.7.1)                                                                                  |
| Local            | Área de intervenção / entulhos sem isolamento                                                                                                                             |
| Risco            | Tropeço e cortes por entulho; exposição do trabalhador sem vestimenta adequada.                                                                                           |
| Classificação    | <b>ALTO</b>                                                                                                                                                               |
| Ação corretiva   | Manter a área isolada e organizada, retirar os entulhos e assegurar que todos os trabalhadores estejam devidamente orientados e equipados antes do início das atividades. |
| Prazo            | 17/09/2026 <b>vencido</b>                                                                                                                                                 |
| Responsável      | Rafael                                                                                                                                                                    |
| Status           | Aberta                                                                                                                                                                    |

**NC 3 · Extensão/fiação disposta no piso em área de circulação, sem cabo PP adequado e sem proteção contra danos mecânicos, criando risco de tropeço e contato elétrico.**

|                  |                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item da vistoria | 8.3 — Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas (NR-18.21)                                                                                                              |
| Local            | Fiação/extensão no chão em área de circulação de pedestres                                                                                                                    |
| Risco            | Tropeço e contato elétrico por dano mecânico do cabo.                                                                                                                         |
| Classificação    | <b>MÉDIO</b>                                                                                                                                                                  |
| Ação corretiva   | Substituir por extensão com cabo PP compatível, manter conexões protegidas e retirar a fiação da rota de circulação, utilizando passagem aérea ou proteção mecânica adequada. |
| Prazo            | 17/09/2026 <b>vencido</b>                                                                                                                                                     |
| Responsável      | Rafael                                                                                                                                                                        |
| Status           | Aberta                                                                                                                                                                        |



**NC 4 · Fiação de extensão conectada diretamente ao quadro elétrico, sem plugue/conector apropriado.**

|                  |                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item da vistoria | 8.4 — Quadros elétricos — proteção, identificação e DR (NR-18.21)                                                                                                       |
| Local            | Extensão irregular ligada diretamente ao quadro elétrico                                                                                                                |
| Risco            | Choque elétrico e curto-circuito por ligação improvisada.                                                                                                               |
| Classificação    | <b>MÉDIO</b>                                                                                                                                                            |
| Ação corretiva   | Regularizar a alimentação elétrica utilizando plugue, tomada e conexões adequadas, sem ligações improvisadas, mantendo o quadro protegido contra acesso não autorizado. |
| Prazo            | 17/09/2026 <b>vencido</b>                                                                                                                                               |
| Responsável      | Rafael                                                                                                                                                                  |
| Status           | Aberta                                                                                                                                                                  |



**NC 5 · Fiação retirada do quadro elétrico e deixada próxima à área de trabalho, sem acondicionamento adequado.**

|                  |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item da vistoria | 8.4 — Quadros elétricos — proteção, identificação e DR (NR-18.21)                                                                 |
| Local            | Fiação retirada do quadro elétrico                                                                                                |
| Risco            | Contato acidental com condutores e tropeço.                                                                                       |
| Classificação    | <b>ALTO</b>                                                                                                                       |
| Ação corretiva   | Recolher e acondicionar imediatamente a fiação e os componentes elétricos em local protegido, mantendo a área livre e organizada. |
| Prazo            | 17/09/2026 <b>vencido</b>                                                                                                         |
| Responsável      | Rafael                                                                                                                            |
| Status           | Aberta                                                                                                                            |



**NC 6 · Tapumes armazenados em frente à Secretaria, sem isolamento e apoiados sobre banco destinado ao atendimento da escola, com risco de queda e obstrução.**

|                  |                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item da vistoria | 23.1 — Armazenagem de materiais (NR-18.19)                                                                                                      |
| Local            | Tapumes armazenados em frente à Secretaria                                                                                                      |
| Risco            | Queda dos tapumes sobre usuários e obstrução da área de atendimento.                                                                            |
| Classificação    | <b>ALTO</b>                                                                                                                                     |
| Ação corretiva   | Retirar os tapumes da área de atendimento e armazená-los em local definido, estável e isolado, sem bloquear circulação ou mobiliário da escola. |
| Prazo            | 17/09/2026 <b>vencido</b>                                                                                                                       |
| Responsável      | Rafael                                                                                                                                          |
| Status           | Aberta                                                                                                                                          |



**NC 7 · Tapume instalado de forma provisória, sem fixação definitiva e sem garantia de estabilidade.**

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item da vistoria | 23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua (NR-18.13)                               |
| Local            | Tapume montado provisoriamente                                                                                     |
| Risco            | Deslocamento e queda do tapume; perda do isolamento da obra.                                                       |
| Classificação    | <b>ALTO</b>                                                                                                        |
| Ação corretiva   | Executar a fixação adequada do tapume, garantindo estabilidade, resistência e isolamento contínuo da área da obra. |
| Prazo            | 17/09/2026 <b>vencido</b>                                                                                          |
| Responsável      | Rafael                                                                                                             |
| Status           | Aberta                                                                                                             |



#### NC 8 · Tapume apresentando instabilidade e risco de queda sobre pedestres e veículos estacionados junto à obra.

|                  |                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item da vistoria | 23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua (NR-18.13)                                                |
| Local            | Tapume com risco de queda                                                                                                           |
| Risco            | Queda do tapume sobre pedestres e veículos na via pública.                                                                          |
| Classificação    | <b>ALTO</b>                                                                                                                         |
| Ação corretiva   | Regularizar e reforçar o tapume com urgência, garantindo sua estabilidade e eliminando o risco de queda sobre pedestres e veículos. |
| Prazo            | 17/09/2026 <b>vencido</b>                                                                                                           |
| Responsável      | Rafael                                                                                                                              |
| Status           | Aberta                                                                                                                              |

#### PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

| Nº                                  | ITEM AVALIADO                        | PESO | NOTA            | PONTOS    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|-----------|
| 13                                  | Instalações elétricas (ajustada)     | 3    | <b>3 · Ruim</b> | 9         |
| 14                                  | Demolições (ajustada)                | 2    | <b>3 · Ruim</b> | 6         |
| 33                                  | Sinalização de Segurança (ajustada)  | 1    | <b>3 · Ruim</b> | 3         |
| 35                                  | EPI (ajustada)                       | 2    | <b>3 · Ruim</b> | 6         |
| 36                                  | Armazenagem de Materiais (ajustada)  | 1    | <b>3 · Ruim</b> | 3         |
| 37                                  | Ordem e Limpeza (ajustada)           | 1    | <b>3 · Ruim</b> | 3         |
| 38                                  | Tapumes / Isolamento Obra (ajustada) | 1    | <b>3 · Ruim</b> | 3         |
| Total · 7 itens · soma dos pesos 11 |                                      |      |                 | <b>33</b> |

31 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

#### VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

| ITEM                                                              | O QUE FOI VERIFICADO                                                                                                                                                                                                | NR                    | RESPOSTA              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>8 · Instalações elétricas</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |
| 8.3                                                               | Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas<br>Extensão no piso da circulação, sem cabo PP e sem proteção mecânica (NC 03). — ação: Correção conforme NC — prazo 17/09/2026                                     | NR-18.21              | <b>Insatisfatório</b> |
| 8.4                                                               | Quadros elétricos — proteção, identificação e DR<br>Extensão ligada diretamente ao quadro, sem plugue; fiação retirada do quadro sem acondicionamento (NC 04 e 05). — ação: Correção conforme NC — prazo 17/09/2026 | NR-18.21              | <b>Insatisfatório</b> |
| <b>9 · Demolições</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |
| 9.1                                                               | Demolições<br>Demolição de muro executada sem isolamento e sinalização adequados (NC 01). — ação: Correção conforme NC — prazo 17/09/2026                                                                           | NR-18.6               | <b>Insatisfatório</b> |
| <b>21 · Sinalização de segurança</b>                              |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |
| 21.1                                                              | Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento<br>Área de demolição sem sinalização adequada (NC 01). — ação: Correção conforme NC — prazo 17/09/2026                                 | NR-18.13              | <b>Insatisfatório</b> |
| <b>22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)</b> |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |
| 22.1                                                              | EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo<br>Mão de obra sem padronização prévia de vestimenta de trabalho (NC 02). — ação: Correção conforme NC — prazo 17/09/2026                                 | NR-06.6.1 / NR-06.7.1 | <b>Insatisfatório</b> |
| <b>23 · Gerais</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |
| 23.1                                                              | Armazenagem de materiais<br>Tapumes armazenados em frente à Secretaria, apoiados sobre banco de atendimento (NC 06). — ação: Correção conforme NC — prazo 17/09/2026                                                | NR-18.19              | <b>Insatisfatório</b> |

| ITEM | O QUE FOI VERIFICADO                                                                                                                                                                                          | NR       | RESPOSTA       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 23.2 | Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas<br>Entulhos na área de intervenção e fiação solta junto à frente de trabalho (NC 02 e 05). — ação: Correção conforme NC — prazo 17/09/2026 | NR-18.19 | Insatisfatório |
| 23.3 | Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua<br>Tapume provisório sem fixação e com instabilidade, com risco de queda (NC 07 e 08). — ação: Correção conforme NC — prazo 17/09/2026     | NR-18.13 | Insatisfatório |
| 23.4 | Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso<br>Área de intervenção acessível a terceiros durante a demolição (NC 01). — ação: Correção conforme NC — prazo 17/09/2026                     | NR-18.13 | Insatisfatório |

COLABORADORES EM OBRA

1 colaborador(es) (1 próprio(s), 0 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 0 · ASO 0 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

ACOMPANHAMENTO DO DIA

|                                                                                               |                                |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFETIVO NO DIA<br>3                                                                           | EPI / UNIFORME ENTREGUE<br>Sim | ATIVIDADES DO DIA<br>Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio. |
| ITENS DE SST OBSERVADOS<br>Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio. |                                | PENDÊNCIAS<br>Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.                                                                              |

|                                                 |                                       |                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Maria Santos<br>Responsável pela vistoria (SST) | Luis Júnior<br>Engenheiro responsável | Rafael<br>Empreiteiro |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|

Gerado em 03/10/2026 02:09 a partir do formulário do painel (preenchido por Maria Santos, enviado em ). Ficha oficial no modelo rev01 (Excel) na pasta INSPECOES.  
Escala FDE: 0 ótimo · 1 bom · 2 regular · 3 ruim · 4 péssimo; N.A. não entra na média.