

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 08/09/2026 · 08:00
Obra: 299
Vistoria por: Maria Santos
código leg-299-20260908

UNIDADE DE ENSINO 299 — MYRTHES THEREZINHA ASSAD VILLELA PROFA		MUNICÍPIO Barueri / SP	TIPO DE OBRA Reforma
CONTRATO FDE 05/01006/26-001-001	PI 2026/02143	ORDEM DE SERVIÇO 05/01006/26	CÓDIGO FDE —
EMPREITEIRO RAEINALDO	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	FASE DA OBRA NA VISTORIA Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	
RESPONSÁVEL TÉCNICO SIMONE	ENCARREGADO / PREPOSTO —	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) Maria Santos	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luís Júnior	FISCAL FDE VINICIUS	PRAZO CONTRATUAL 90 dias	ENDEREÇO Rua Firmo de Oliveira, 8 - Centro - CEP 06.401-130

PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA
início 27/07/2026 · término previsto 27/10/2026 · decorridos 43 de 92 dias (47%) · restam 49 dias na data da vistoria

OBSERVAÇÕES
Preenchido a partir do Relatório de Não Conformidades do SESMT de 08/09/2026. A aba VISTORIA foi respondida SOMENTE nos itens evidenciados por esse relatório — os demais ficaram em branco por falta de evidência, e a pontuação é PARCIAL. — Relatório convertido para o padrão do formulário em 03/10/2026 a partir da ficha anterior. Campos que o relatório original não trazia ficaram em branco.

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

RUIM

média ponderada 3,000 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

25%
Índice de conformidade

3
Itens avaliados (de 38)

12
Total de pontos (peso × nota)

4,000
Média FDE (total ÷ itens)

3 · Ruim
Pior nota da vistoria

4
Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: ■ Ruim 3

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	0	1	—
23 · Gerais	4	0	3	—



NC 1 · Isolamento parcial com fita zebra no acesso, sem barreira física contínua, permitindo aproximação de alunos, funcionários e terceiros.

Item da vistoria	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua (NR-18.13)
Local	Acesso à área de obra / circulação interna
Risco	Acesso indevido de terceiros à frente de serviço e exposição aos riscos da obra.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Instalar tapume móvel/rígido, estável e contínuo, fechar os acessos e manter sinalização visível, segregando a circulação escolar da obra.
Prazo	—
Responsável	RAEINALDO
Status	Aberta



NC 2 · A sinalização informa a presença de obra, porém o fechamento do perímetro não impede completamente acessos laterais à área de risco.

Item da vistoria	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso (NR-18.13)
Local	Perímetro externo da área de intervenção
Risco	Ingresso de alunos, funcionários e terceiros pela lateral, com exposição aos riscos da frente de serviço.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Complementar o isolamento com tapume móvel ou barreira física equivalente, sem vãos de acesso, mantendo placas e rota segura para a comunidade escolar.
Prazo	—
Responsável	RAEINALDO
Status	Aberta



NC 3 · Entulho de demolição com peças irregulares e cortantes, isolado apenas por fita zebra, com risco de acesso, tropeço, queda e contato com materiais instáveis.

Item da vistoria	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas (NR-18.19)
Local	Área com entulho proveniente de demolição
Risco	Tropeço, queda no mesmo nível, cortes e contato com materiais instáveis.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Retirar e destinar o entulho com frequência; manter limpeza e organização; utilizar tapume móvel/rígido para impedir acesso de pessoas não autorizadas.
Prazo	—
Responsável	RAEINALDO
Status	Aberta



NC 4 · Trabalhador observado com capacete fora da posição de uso na frente de serviço, além da necessidade de controle contínuo de materiais e resíduos.

Item da vistoria	22.1 — EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo (NR-06.6.1 / NR-06.7.1)
Local	Frente de serviço / execução de alvenaria
Risco	Impacto na cabeça por queda de material e riscos associados a resíduos nas rotas de circulação.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Exigir uso correto e permanente dos EPIs definidos para a atividade, reforçar DDS/orientação e manter materiais e resíduos fora das rotas de circulação.
Prazo	—
Responsável	RAEINALDO
Status	Aberta

PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
35	EPI (ajustada)	2	3 · Ruim	6
37	Ordem e Limpeza (ajustada)	1	3 · Ruim	3
38	Tapumes / Isolamento Obra (ajustada)	1	3 · Ruim	3
Total · 3 itens · soma dos pesos 4				12

35 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo Trabalhador observado com capacete fora da posição de uso na frente de serviço (NC 04). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Insatisfatório
23 · Gerais			
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Entulho de demolição e materiais nas rotas de circulação (NC 03 e 04). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.19	Insatisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Isolamento apenas com fita zebra, sem barreira física contínua (NC 01, 02 e 03). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.13	Insatisfatório
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Perímetro não impede acessos laterais de alunos e funcionários (NC 02). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.13	Insatisfatório

COLABORADORES EM OBRA

1 colaborador(es) (1 próprio(s), 0 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 0 · ASO 0 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

ACOMPANHAMENTO DO DIA

EFETIVO NO DIA 3	EPI / UNIFORME ENTREGUE Sim	ATIVIDADES DO DIA Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.
ITENS DE SST OBSERVADOS Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.		PENDÊNCIAS Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

