

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **37**

07/09/2026 a 11/09/2026

Obra: **299**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 299 — MYRTHES THEREZINHA ASSAD VILLELA PROFA		MUNICÍPIO Barueri / SP	CONTRATO FDE 05/01006/26-001-001
EMPREITEIRO RAEINALDO	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luis Júnior	FISCAL FDE VINICIUS
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 27/07/2026 · término previsto 27/10/2026 · decorridos 46 de 92 dias (50%) · restam 46 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
08/09/2026	Maria Santos	Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	RUIM	3,000	25%	4

RUIM

situação na última vistoria (08/09/2026) · média ponderada **3,000**
CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
08/09/2026	22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo Trabalhador observado com capacete fora da posição de uso na frente de serviço (NC 04).	NR-06.6.1 / NR-06.7.1
08/09/2026	23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Entulho de demolição e materiais nas rotas de circulação (NC 03 e 04).	NR-18.19
08/09/2026	23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Isolamento apenas com fita zebreada, sem barreira física contínua (NC 01, 02 e 03).	NR-18.13
08/09/2026	23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Perímetro não impede acessos laterais de alunos e funcionários (NC 02).	NR-18.13

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



08/09/2026 · Isolamento parcial com fita zebreada no acesso, sem barreira física contínua, permitindo aproximação de alunos, funcionários e terceiros.

Item	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua
Local	Acesso à área de obra / circulação interna
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Instalar tapume móvel/rígido, estável e contínuo, fechar os acessos e manter sinalização visível, segregando a circulação escolar da obra.
Prazo	—
Responsável	RAEINALDO
Status	Aberta



08/09/2026 · A sinalização informa a presença de obra, porém o fechamento do perímetro não impede completamente acessos laterais à área de risco.

Item	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso
Local	Perímetro externo da área de intervenção
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Complementar o isolamento com tapume móvel ou barreira física equivalente, sem vãos de acesso, mantendo placas e rota segura para a comunidade escolar.
Prazo	—
Responsável	RAEINALDO
Status	Aberta



08/09/2026 · Entulho de demolição com peças irregulares e cortantes, isolado apenas por fita zebreada, com risco de acesso, tropeço, queda e contato com materiais instáveis.

Item	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas
Local	Área com entulho proveniente de demolição
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Retirar e destinar o entulho com frequência; manter limpeza e organização; utilizar tapume móvel/rígido para impedir acesso de pessoas não autorizadas.
Prazo	—
Responsável	RAEINALDO
Status	Aberta



08/09/2026 · Trabalhador observado com capacete fora da posição de uso na frente de serviço, além da necessidade de controle contínuo de materiais e resíduos.

Item	22.1 — EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo
Local	Frente de serviço / execução de alvenaria
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Exigir uso correto e permanente dos EPIs definidos para a atividade, reforçar DDS/orientação e manter materiais e resíduos fora das rotas de circulação.
Prazo	—
Responsável	RAEINALDO
Status	Aberta

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
08/09/2026	3	Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.	Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.	Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Maria Santos
Responsável SST

Luis Júnior
Engenheiro responsável

RAEINALDO
Empreiteiro