

|                                                                             |                                                                                                                                  |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ATA FDE<br>CONTRATO<br>ATA.FDE 42.282                                       | RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO<br>Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada | Semana 41                                      |
|                                                                             |                                                                                                                                  | 05/10/2026 a 09/10/2026                        |
|                                                                             |                                                                                                                                  | 1 visita(s) registrada(s)                      |
| OBRA / UNIDADE DE ENSINO<br>EE/CEL FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO (OSASCO/SP) |                                                                                                                                  | CÓDIGO DO PRÉDIO<br>124152                     |
| LOCAL<br>OSASCO                                                             |                                                                                                                                  | PI (PORTAL)<br>2026/01256                      |
| ORDEM DE SERVIÇO<br>—                                                       |                                                                                                                                  | CONTRATO FDE<br>05/00186/26-001-001            |
| EMPREITEIRO<br>RAFAEL                                                       |                                                                                                                                  | ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE<br>Luis / DANILO |

RESUMO DA SEMANA

| Data       | Dia | Efetivo | Tempo | Ritmo | % execução (eng.) |
|------------|-----|---------|-------|-------|-------------------|
| 07/10/2026 | qua | 3       | Seco  | Lento | 15%               |

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: **15%**. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

| Indicador                                   | %            | Referência            |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Aprovado pela FDE (medições aprovadas)      | <b>15,4%</b> | M001 a M002 aprovadas |
| Execução apontada pelo engenheiro           | <b>15%</b>   | visita de 09/10/2026  |
| Fiscal da FDE — último livro de ocorrências | <b>17%</b>   | LO nº 6 de 29/09/2026 |

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Rejuntamento da bacia sanitária</li><li>Instalação de bancada de granito</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 09/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (09/10/2026 às 02:29): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

**1 pedidos** no Sienge · 1 entregues · 0 com item pendente, somando **R\$ 0,00** a receber.

**Nenhum pedido sem entrega confirmada até 09/10/2026.**

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Recomendações à contratada</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Uso de Epi e isolamento local de trabalho</li></ul> <p><b>Pendências em aberto</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Execução do forro drywall e pedido do material</li><li>Execução da pintura</li><li>Instalação das divisorias e portas de madeira</li><li>Instalação do lavatório de granito</li><li>Tubulação reservatorio</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                    |                                             |                                              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <div>_____<br/>LUIS JÚNIOR<br/>Eng. responsável — contratada</div> | <div>_____<br/>RAFAEL<br/>Empreiteiro</div> | <div>_____<br/>DANILO<br/>Fiscal / FDE</div> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|