

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 29/09/2026 · 10:08
Obra: 285
Vistoria por: REGINALDO EDER
código 285-mur0bp8b

UNIDADE DE ENSINO 285 — CANDIDO RONDON MARECHAL		MUNICÍPIO ITAPEVI / SP	TIPO DE OBRA Reforma
CONTRATO FDE 05/00458/26-001-001	PI 2026/02302	ORDEM DE SERVIÇO 05/00458/26	CÓDIGO FDE —
EMPREITEIRA / CONTRATADA LEONIZIO		FASE DA OBRA NA VISTORIA REDE DE ESGOTO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO —	ENCARREGADO / PREPOSTO —	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) REGINALDO EDER	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL LEONARDO	FISCAL FDE VINICIUS	PRAZO CONTRATUAL 60 dias	ENDEREÇO Av. Rubens Caramez 779
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 03/07/2026 · término previsto 03/09/2026 · decorridos 88 de 62 dias (142%) · prazo vencido há 26 dias na data da vistoria			
OBSERVAÇÕES Data corrigida pelo Luis em 02/10: 29/09/2026 (formulário trazia 29/10/2026).			

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

ÓTIMO

média ponderada **0,818** (0 = ótimo · 4 = péssimo)

MANTER O PADRÃO

80%
Índice de conformidade

12
Itens avaliados (de 38)

18
Total de pontos (peso × nota)

1,500
Média FDE (total ÷ itens)

1 · Bom
Pior nota da vistoria

1
Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: ■ Ótimo 4 ■ Bom 8

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
3 · Documentos — comunicação prévia	1	1	0	—
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos	6	5	0	1
5 · PPRA	1	1	0	—
6 · PCMSO	1	1	0	—
7 · Áreas de vivência	10	5	0	5
8 · Instalações elétricas	4	3	0	1
9 · Demolições	1	1	0	—
10 · Escavações, fundações e tubulões	4	2	0	2
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas	5	2	0	3
23 · Gerais	4	1	0	3

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22.

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA



NC 1 · RAMPA COM PISO ESCORREGADIO

Item da vistoria	20.2 — Piso completo, travado e dimensionado (NR-18.18)
Local	RAMPA DE ACESSO AO PÁTIO
Risco	QUEDA POR PISO ESCORREGADIO
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	COLOCAÇÃO DE FITA ABRASIVA
Prazo	05/10/2026
Responsável	Leonizio
Status	Aberta

PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0 · Ótimo	0
3	Possui a obra PGR	1	0 · Ótimo	0
4	Possui a obra PCMSO	1	0 · Ótimo	0
6	Possui a obra PPRA	1	0 · Ótimo	0
7	Instalações Sanitárias	2	1 · Bom	2
11	Água potável	2	1 · Bom	2
13	Instalações elétricas	3	1 · Bom	3
14	Demolições	2	1 · Bom	2
15	Escavações	3	1 · Bom	3
16	Fundações - tubulão	3	1 · Bom	3
28	Maquinas / Equipamentos	2	1 · Bom	2
37	Ordem e Limpeza	1	1 · Bom	1
Total · 12 itens · soma dos pesos 22				18

26 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3 · Documentos — comunicação prévia			
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	NR-18.4.1	Sim
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos			
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-01.5.3	Sim
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	NR-01.5.4	Sim
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5	Sim
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	NR-35.4.1	Sim
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	NR-06.6.1	Sim
5 · PPRA			
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-09	Sim
6 · PCMSO			
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-07	Sim
7 · Áreas de vivência			
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível	NR-24.6	Sim
7.5.2	Uso de copo coletivo	NR-24.6.3	Não
8 • Instalações elétricas			
8.1	Projeto das instalações elétricas conforme NR-10	NR-10.3	Sim
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas	NR-18.21	Satisfatório
8.4	Quadros elétricos — proteção, identificação e DR	NR-18.21	Satisfatório
9 • Demolições			
9.1	Demolições	NR-18.6	Satisfatório
10 • Escavações, fundações e tubulões			
10.1.1	Escavações	NR-18.7	Satisfatório
10.2.1	Fundações / tubulões	NR-18.7	Satisfatório
18 • Máquinas, equipamentos e ferramentas			
18.1	Máquinas com proteções fixas / móveis	NR-12.4	Sim
18.2	Dispositivo de parada de emergência	NR-12.5	Sim
23 • Gerais			
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas	NR-18.19	Satisfatório

COLABORADORES EM OBRA

Nenhum colaborador lançado na vistoria.

REGINALDO EDER	LEONARDO	LEONIZIO
Responsável pela vistoria (SST)	Engenheiro responsável	Empreiteira / contratada

Gerado em 02/10/2026 14:42 a partir do formulário do painel (preenchido por REGINALDO EDER, enviado em 2026-10-02 13:36). Ficha oficial no modelo rev01 (Excel) na pasta INSPECOES. Escala FDE: 0 ótimo · 1 bom · 2 regular · 3 ruim · 4 péssimo; N.A. não entra na média.