

|                                                           |                                                                                                                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <div>ATA FDE</div> <div>CONTRATO<br/>ATA.FDE 42.217</div> | <div>RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA</div> <div>Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada</div> | Nº 1                                           |
|                                                           |                                                                                                                                                     | Data: 07/10/2026                               |
|                                                           |                                                                                                                                                     | Visita: 11:07                                  |
|                                                           |                                                                                                                                                     | Preenchido por: Eng. Luis Júnior               |
| OBRA / UNIDADE DE ENSINO<br>PEI ROSA BONFIGLIO            |                                                                                                                                                     | CÓDIGO DO PRÉDIO<br>124101                     |
| LOCAL<br>OSASCO                                           |                                                                                                                                                     | PI (PORTAL)<br>2025/03767                      |
| ORDEM DE SERVIÇO<br>—                                     |                                                                                                                                                     | CONTRATO FDE<br>70/00294/26-001-001            |
| EMPREITEIRO<br>RAFAEL                                     |                                                                                                                                                     | ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE<br>Luis / DANILO |

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (1)                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente                                                                                                                           |
| 2. Material em canteiro                                                               | <input type="checkbox"/> Suficiente <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente                                                                                                                           |
| 3. Equipamentos                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente                                                                                                                           |
| 4. Tempo                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Seco <input type="checkbox"/> Chuva                                                                                                                                        |
| 5. Falhas construtivas a serem corrigidas                                             | <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não                                                                                                                                           |
| 6. Placa de obra instalada                                                            | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> N/A                                                                                                              |
| 7. Andamento dos serviços (0) % atual aprovado 71,4% · fiscal FDE 73% (LO 29/09/2026) | <input type="checkbox"/> Não iniciada <input checked="" type="checkbox"/> Em execução <input type="checkbox"/> Obra paralisada<br><input type="checkbox"/> Obra concluída <input type="checkbox"/> Em rescisão |
| 8. Ritmo da obra                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado                                                                                                      |
| 9. Organização e limpeza da obra                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Boa <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim                                                                                                         |
| 10. Previsão de término                                                               | —                                                                                                                                                                                                              |

AVANÇO DA OBRA

| Indicador                                   | %     | Referência             |
|---------------------------------------------|-------|------------------------|
| Aprovado pela FDE (medições aprovadas)      | 71,4% | M001 a M005 aprovadas  |
| Execução apontada pelo engenheiro           | 0%    | visita de 07/10/2026   |
| Fiscal da FDE — último livro de ocorrências | 73%   | LO nº 14 de 29/09/2026 |

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Demolição WC funcionários

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 07/10/2026

10 pedidos no Sienge · 10 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 07/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

**Recomendações à contratada**

- Obrigatório uso de Epi e isolamento

**Pendências em aberto**

- Alambrado do muro no estacionamento ainda não executado
- Passa prato da cozinha não arrumado, conforme equipe da cozinha solicitou, relatado hoje a pendência

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Muro estacionamento07/10/2026



Organização material07/10/2026



Demolição WC Funcionários07/10/2026



Passa prato07/10/2026

|                                                                 |                                          |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <div>LUIS JÚNIOR</div> <div>Eng. responsável — contratada</div> | <div>RAFAEL</div> <div>Empreiteiro</div> | <div>DANILO</div> <div>Fiscal / FDE</div> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|