

|                                                           |                                                                                                                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div>ATA FDE</div> <div>CONTRATO<br/>ATA.FDE 41.281</div> | <div>RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA</div> <div>Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada</div> | Nº 2                                                 |
|                                                           |                                                                                                                                                     | Data: 07/10/2026                                     |
|                                                           |                                                                                                                                                     | Visita: 11:30                                        |
|                                                           |                                                                                                                                                     | Preenchido por: Eng. Douglas                         |
| OBRA / UNIDADE DE ENSINO<br>EE BAIRRO DOS BARNABES        |                                                                                                                                                     | CÓDIGO DO PRÉDIO<br>120102                           |
| LOCAL<br>JUQUITIBA                                        |                                                                                                                                                     | PI (PORTAL)<br>2026/02404                            |
| ORDEM DE SERVIÇO<br>—                                     |                                                                                                                                                     | CONTRATO FDE<br>05/00820/26-001-001                  |
| EMPREITEIRO<br>UP! RIGHT ENGENHARIA                       |                                                                                                                                                     | ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE<br>Douglas / GUILHERME |

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (0)                                     | <input type="checkbox"/> Suficiente <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente                                                                                                                           |
| 2. Material em canteiro                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente                                                                                                                           |
| 3. Equipamentos                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente                                                                                                                           |
| 4. Tempo                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Seco <input type="checkbox"/> Chuva                                                                                                                                        |
| 5. Falhas construtivas a serem corrigidas                                            | <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não                                                                                                                                           |
| 6. Placa de obra instalada                                                           | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> N/A                                                                                                              |
| 7. Andamento dos serviços (0) % atual aprovado 11,5% · fiscal FDE 0% (LO 03/08/2026) | <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada <input type="checkbox"/> Em execução <input type="checkbox"/> Obra paralisada<br><input type="checkbox"/> Obra concluída <input type="checkbox"/> Em rescisão |
| 8. Ritmo da obra                                                                     | <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Lento <input checked="" type="checkbox"/> Parado                                                                                                      |
| 9. Organização e limpeza da obra                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Boa <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim                                                                                                         |
| 10. Previsão de término                                                              | —                                                                                                                                                                                                              |

AVANÇO DA OBRA

| Indicador                                   | %     | Referência                                    |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Aprovado pela FDE (medições aprovadas)      | 11,5% | M001 a M002 aprovadas · M003 em edição fiscal |
| Execução apontada pelo engenheiro           | 0%    | visita de 07/10/2026                          |
| Fiscal da FDE — último livro de ocorrências | 0%    | LO nº 1 de 03/08/2026                         |

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Rede de esgoto

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 07/10/2026

4 pedidos no Sienge · 4 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 07/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES

**Pendências em aberto**

- Definição fiscalização e diretoria de ensino onde realizar a ligação da rede de esgoto

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Registro da visita

07/10/2026



Registro da visita

07/10/2026

|                                                             |                                                        |                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <div>DOUGLAS</div> <div>Eng. responsável — contratada</div> | <div>UP! RIGHT ENGENHARIA</div> <div>Empreiteiro</div> | <div>GUILHERME</div> <div>Fiscal / FDE</div> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|