

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 05/10/2026 · 11:08
Obra: 274
Vistoria por: Fernando
código 274-muv5nmi

UNIDADE DE ENSINO 274 — ETEC EMBU		MUNICÍPIO EMBU DAS ARTES / SP		TIPO DE OBRA Reforma	
CONTRATO FDE 70/00445/26-001-001		PI 2026/00851		ORDEM DE SERVIÇO 70/00445/26	
EMPREENHEIRO RAFAEL		CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS		FASE DA OBRA NA VISTORIA Revestimento	
RESPONSÁVEL TÉCNICO Douglas		ENCARREGADO / PREPOSTO Rafael		RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) Fernando	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS		FISCAL FDE FABIO		PRAZO CONTRATUAL 210 dias	
				REGISTRO PROFISSIONAL —	
				ENDEREÇO —	
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 13/05/2026 · término previsto 13/12/2026 · decorridos 145 de 214 dias (68%) · restam 69 dias na data da vistoria					

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

REGULAR / ATENÇÃO

média ponderada 1,656 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

59%

Índice de conformidade

21

Itens avaliados (de 38)

53

Total de pontos (peso × nota)

2,524

Média FDE (total ÷ itens)

4 · Péssimo

Pior nota da vistoria

1

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: ■ Ótimo 5 ■ Bom 8 ■ Ruim 7 ■ Péssimo 1

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
3 · Documentos — comunicação prévia	1	1	0	—
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos	6	6	0	—
5 · PPRA	1	1	0	—
6 · PCMSO	1	1	0	—
7 · Áreas de vivência	10	4	3	3
16 · Escadas, rampas e passarelas	3	0	1	2
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas	5	3	0	2
19 · Movimentação e transporte	2	2	0	—
20 · Andaimos e plataformas	9	5	0	4
21 · Sinalização de segurança	1	1	0	—
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	1	1	—
23 · Gerais	4	1	3	—

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA



NC 1 · Risco de perfuração ocular

Item da vistoria	22.1 — EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo (NR-06.6.1 / NR-06.7.1)
Local	Vestiário
Risco	—
Classificação	ALTO · recorrente
Ação corretiva	Uso de óculos de proteção constante
Prazo	05/10/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta

PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0 · Ótimo	0
3	Possui a obra PGR	1	0 · Ótimo	0
4	Possui a obra PCMSO	1	0 · Ótimo	0
5	Possuem os funcionários da obra ASO	1	4 · Péssimo	4
6	Possui a obra PPRA	1	0 · Ótimo	0
7	Instalações Sanitárias	2	3 · Ruim	6
8	Vestiários	2	3 · Ruim	6
10	Refeitório	2	3 · Ruim	6
11	Água potável	2	1 · Bom	2
23	Escadas	2	3 · Ruim	6
28	Maquinas / Equipamentos	2	1 · Bom	2
29	Ferramentas	1	1 · Bom	1
30	Movimentação Materiais	1	1 · Bom	1
31	Movimentação / Transporte de Pessoas	2	1 · Bom	2
32	Andaimes	3	1 · Bom	3
33	Sinalização de Segurança	1	1 · Bom	1
34	Treinamentos	2	0 · Ótimo	0
35	EPI	2	3 · Ruim	6
36	Armazenagem de Materiais	1	3 · Ruim	3
37	Ordem e Limpeza	1	1 · Bom	1
38	Tapumes / Isolamento Obra	1	3 · Ruim	3
Total · 21 itens · soma dos pesos 32				53

17 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3 · Documentos — comunicação prévia			
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	NR-18.4.1	Sim
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos			
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-01.5.3	Sim

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	NR-01.5.4	Sim
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5	Sim
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	NR-01.5.4.4	Sim
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	NR-35.4.1	Sim
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	NR-06.6.1	Sim
5 • PPRA			
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-09	Sim
6 • PCMSO			
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-07	Sim
7 • Áreas de vivência			
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário Vol	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro Não tem chuveiro — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores Não tem vestiário — ação: 2 dias	NR-18.5.4 / NR-24.4	Insatisfatório
7.4	Refeitório Sem refeitório no local — ação: 1dia	NR-18.5.3	Insatisfatório
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível	NR-24.6	Sim
16 • Escadas, rampas e passarelas			
16.1	Escadas Falta escada para acesso ao andeime — ação: Imediato	NR-18.15	Insatisfatório
18 • Máquinas, equipamentos e ferramentas			
18.1	Máquinas com proteções fixas / móveis	NR-12.4	Sim
18.2	Dispositivo de parada de emergência	NR-12.5	Sim
18.4	Ferramentas manuais	NR-18.22	Satisfatório
19 • Movimentação e transporte			
19.1	Movimentação e transporte de materiais	NR-18.17 / NR-11	Satisfatório
19.2	Movimentação e transporte de pessoas	NR-18.17	Satisfatório
20 • Andaimos e plataformas			
20.1	Andaimos / plataformas de trabalho	NR-18.18	Satisfatório
20.2	Piso completo, travado e dimensionado	NR-18.18	Sim
20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários	NR-35	Sim
20.6	Análise de Risco (AR) da montagem	NR-35.4	Sim
20.7	Permissão de Trabalho (PT)	NR-35.4.6	Sim
21 • Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento	NR-18.13	Satisfatório
22 • TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo Colaborador não utiliza óculos de proteção — ação: Imediato	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Insatisfatório
22.2	Ordem de Serviço e DDS — Diálogo Diário de Segurança registrado	NR-01.4.1	Sim
23 • Gerais			

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
23.1	Armazenagem de materiais Imediato — ação: Imediato	NR-18.19	Insatisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas	NR-18.19	Satisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Já foi pedido o isolamento só canteio de obras — ação: 2 dias	NR-18.13	Insatisfatório
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Sem previa comunicação com a diretoria da escola — ação: Imediato	NR-18.13	Insatisfatório

COLABORADORES EM OBRA

1 colaborador(es) (0 próprio(s), 1 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 0 · ASO 1 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

Fernando Responsável pela vistoria (SST)	DOUGLAS Engenheiro responsável	RAFAEL Empreiteiro
---	-----------------------------------	-----------------------

Gerado em 05/10/2026 16:00 a partir do formulário do painel (preenchido por Fernando , enviado em 2026-10-05 14:19). Ficha oficial no modelo rev01 (Excel) na pasta INSPECOES. Escala FDE: 0 ótimo · 1 bom · 2 regular · 3 ruim · 4 péssimo; N.A. não entra na média.