

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 05/10/2026 · 14:39
Obra: 230
Vistoria por: Fernando
código 230-muvjo0o2

UNIDADE DE ENSINO 230 — EE MARIA ANTONIETA MARTINS		MUNICÍPIO EMBU DAS ARTES / SP	TIPO DE OBRA Reforma
CONTRATO FDE 70/00367/26-001-001	PI 2023/03169	ORDEM DE SERVIÇO 70/00367/26	CÓDIGO FDE —
EMPREITEIRO RAFAEL	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	FASE DA OBRA NA VISTORIA Foro	
RESPONSÁVEL TÉCNICO Douglas	ENCARREGADO / PREPOSTO Rafael	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) Fernando	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE FABIO	PRAZO CONTRATUAL 240 dias	ENDEREÇO —
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 30/04/2026 · término previsto 30/12/2026 · decorridos 158 de 244 dias (65%) · restam 86 dias na data da vistoria			

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

REGULAR / ATENÇÃO

média ponderada 1,912 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

52%

Índice de conformidade

21

Itens avaliados (de 38)

65

Total de pontos (peso × nota)

3,095

Média FDE (total ÷ itens)

4 · Péssimo

Pior nota da vistoria

1

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: Ótimo 4 Bom 9 Ruim 5 Péssimo 3

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
3 · Documentos — comunicação prévia	1	1	0	—
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos	6	6	0	—
5 · PPRA	1	1	0	—
6 · PCMSO	1	1	0	—
7 · Áreas de vivência	10	1	5	4
8 · Instalações elétricas	4	2	0	2
17 · Proteção contra queda	7	7	0	—
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas	5	4	0	1
19 · Movimentação e transporte	2	0	1	—
20 · Andaimos e plataformas	9	2	3	4
21 · Sinalização de segurança	1	1	0	—
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	1	1	—
23 · Gerais	4	2	0	2

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA



NC 1 · Resíduos de obras

Item da vistoria	9.1 — Demolições (NR-18.6)
Local	Pátio / telhado
Risco	Alto
Classificação	CRÍTICO · recorrente
Ação corretiva	Retirar urgente
Prazo	05/10/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta

PONTUAÇÃO CONFORME CRITÉRIO FDE

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0 · Ótimo	0
3	Possui a obra PGR	1	0 · Ótimo	0
4	Possui a obra PCMSO	1	0 · Ótimo	0
5	Possuem os funcionários da obra ASO	1	4 · Péssimo	4
6	Possui a obra PPRA	1	0 · Ótimo	0
7	Instalações Sanitárias	2	3 · Ruim	6
8	Vestiários	2	3 · Ruim	6
10	Refeitório	2	3 · Ruim	6
11	Água potável	2	1 · Bom	2
13	Instalações elétricas	3	1 · Bom	3
26	Proteção Contra Queda - Telhado	3	1 · Bom	3
27	Proteção Contra Queda - Diversos	1	1 · Bom	1
28	Maquinas / Equipamentos	2	1 · Bom	2
29	Ferramentas	1	1 · Bom	1
30	Movimentação Materiais	1	3 · Ruim	3
32	Andaimes	3	3 · Ruim	9
33	Sinalização de Segurança	1	1 · Bom	1
34	Treinamentos	2	4 · Péssimo	8
35	EPI	2	4 · Péssimo	8
36	Armazenagem de Materiais	1	1 · Bom	1
37	Ordem e Limpeza	1	1 · Bom	1

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
Total · 21 itens · soma dos pesos 34				65

17 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3 · Documentos — comunicação prévia			
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	NR-18.4.1	Sim
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos			
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-01.5.3	Sim
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	NR-01.5.4	Sim
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5	Sim
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	NR-01.5.4.4	Sim
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	NR-35.4.1	Sim
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	NR-06.6.1	Sim
5 · PPRA			
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-09	Sim
6 · PCMSO			
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-07	Sim
7 · Áreas de vivência			
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios ColaboradorJACO LEVOU A CHAVE DO WC , FORNECIDO PELA ESCOLA — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário ColaboradorJACO LEVOU A CHAVE DO WC , FORNECIDO PELA ESCOLA — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório ColaboradorJACO LEVOU A CHAVE DO WC , FORNECIDO PELA ESCOLA — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores ColaboradorJACO LEVOU A CHAVE DO WC , FORNECIDO PELA ESCOLA — ação: Imediato	NR-18.5.4 / NR-24.4	Insatisfatório
7.4	Refeitório ColaboradorJACO LEVOU A CHAVE DO local FORNECIDO PELA ESCOLA — ação: Imediato	NR-18.5.3	Insatisfatório
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível	NR-24.6	Sim
8 · Instalações elétricas			
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas	NR-18.21	Satisfatório
8.4	Quadros elétricos — proteção, identificação e DR	NR-18.21	Satisfatório
17 · Proteção contra queda			
17.1	Proteção contra queda — telhado / cobertura	NR-35 / NR-18.16	Satisfatório
17.2	Cabo guia / linha de vida instalada	NR-35.5	Sim
17.3	Treinamento NR-35 dos trabalhadores em altura	NR-35.3	Sim
17.4	Análise de Risco (AR) do trabalho em altura	NR-35.4	Sim
17.5	Permissão de Trabalho (PT) emitida	NR-35.4.6	Sim
17.6	Sinalização e isolamento da área abaixo	NR-18.13	Sim
17.7	Proteção contra queda — diversos (aberturas, periferia, vãos)	NR-18.16	Satisfatório
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas			
18.1	Máquinas com proteções fixas / móveis	NR-12.4	Sim
18.2	Dispositivo de parada de emergência	NR-12.5	Sim
18.3	Equipamentos pesados — retroescavadeira, guincho, betoneira	NR-18.22 / NR-12	Satisfatório

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
18.4	Ferramentas manuais	NR-18.22	Satisfatório
19 · Movimentação e transporte			
19.1	Movimentação e transporte de materiais Só um colaborador ,para taze o transporte de material — ação: Imediato	NR-18.17 / NR-11	Insatisfatório
20 · Andaimos e plataformas			
20.1	Andaimos / plataformas de trabalho	NR-18.18	Satisfatório
20.2	Piso completo, travado e dimensionado	NR-18.18	Sim
20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários Colaborador sem documentos — ação: Imediato	NR-35	Não
20.6	Análise de Risco (AR) da montagem Colaborador sem documentos — ação: Imediato	NR-35.4	Não
20.7	Permissão de Trabalho (PT) Colaborador sem documentos — ação: Imediato	NR-35.4.6	Não
21 · Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento	NR-18.13	Satisfatório
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo Sem EPI , óculos de proteção — ação: Imediato	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Insatisfatório
22.2	Ordem de Serviço e DDS — Diálogo Diário de Segurança registrado	NR-01.4.1	Sim
23 · Gerais			
23.1	Armazenagem de materiais	NR-18.19	Satisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas	NR-18.19	Satisfatório

COLABORADORES EM OBRA

1 colaborador(es) (0 próprio(s), 1 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 0 · ASO 1 · treinamento 1 · ficha de EPI 1. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

Fernando
Responsável pela vistoria (SST)

DOUGLAS
Engenheiro responsável

RAFAEL
Empreiteiro