

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 05/10/2026 · 14:00
Obra: 278
Vistoria por: Fernando
código 278-muvhr4o5

UNIDADE DE ENSINO 278 — EE GERTRUDES EDER		MUNICÍPIO ITAPECERICA DA SERRA / SP	TIPO DE OBRA Reforma
CONTRATO FDE 70/00589/26-001-001	PI 2026/01192	ORDEM DE SERVIÇO 70/00589/26	CÓDIGO FDE —
EMPREITEIRO LEONARDO ZANAO	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	FASE DA OBRA NA VISTORIA Pintura	
RESPONSÁVEL TÉCNICO Douglas	ENCARREGADO / PREPOSTO Leonardo zanao	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) Fernando	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE RENATO	PRAZO CONTRATUAL 240 dias	ENDEREÇO —
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 11/06/2026 · término previsto 11/02/2027 · decorridos 116 de 245 dias (47%) · restam 129 dias na data da vistoria			
OBSERVAÇÕES Zeladoria			

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

REGULAR / ATENÇÃO

média ponderada 1,811 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

55%

Índice de conformidade

22

Itens avaliados (de 38)

67

Total de pontos (peso × nota)

3,045

Média FDE (total ÷ itens)

4 · Péssimo

Pior nota da vistoria

0

Não conformidades abertas



RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
3 · Documentos — comunicação prévia	1	1	0	—
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos	6	6	0	—
5 · PPRA	1	1	0	—
6 · PCMSO	1	1	0	—
7 · Áreas de vivência	10	1	7	2
8 · Instalações elétricas	4	2	1	1
17 · Proteção contra queda	7	7	0	—
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas	5	5	0	—
20 · Andaimos e plataformas	9	5	0	4
21 · Sinalização de segurança	1	1	0	—
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	2	0	—
23 · Gerais	4	2	1	—

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19.

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA

Nenhuma não conformidade registrada nesta vistoria.

PONTUAÇÃO CONFORME CRITÉRIO FDE

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
1	Tem registro em carteira de trabalho	3	4 · Péssimo	12
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0 · Ótimo	0
3	Possui a obra PGR	1	0 · Ótimo	0
4	Possui a obra PCMSO	1	0 · Ótimo	0
5	Possuem os funcionários da obra ASO	1	4 · Péssimo	4
6	Possui a obra PPRA	1	0 · Ótimo	0
7	Instalações Sanitárias	2	3 · Ruim	6
8	Vestiários	2	3 · Ruim	6
10	Refeitório	2	3 · Ruim	6
11	Água potável	2	3 · Ruim	6
13	Instalações elétricas	3	3 · Ruim	9
26	Proteção Contra Queda - Telhado	3	1 · Bom	3
27	Proteção Contra Queda - Diversos	1	1 · Bom	1
28	Maquinas / Equipamentos	2	1 · Bom	2
29	Ferramentas	1	1 · Bom	1
32	Andaimes	3	1 · Bom	3
33	Sinalização de Segurança	1	1 · Bom	1
34	Treinamentos	2	0 · Ótimo	0
35	EPI	2	1 · Bom	2
36	Armazenagem de Materiais	1	1 · Bom	1
37	Ordem e Limpeza	1	3 · Ruim	3
38	Tapumes / Isolamento Obra	1	1 · Bom	1
Total · 22 itens · soma dos pesos 37				67

16 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3 · Documentos — comunicação prévia			
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	NR-18.4.1	Sim
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos			
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-01.5.3	Sim
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	NR-01.5.4	Sim
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5	Sim
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	NR-01.5.4.4	Sim
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	NR-35.4.1	Sim
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	NR-06.6.1	Sim
5 · PPRA			
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-09	Sim

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
6 · PCMSO			
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-07	Sim
7 · Áreas de vivência			
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios Utilizao o da zeladoria — ação: Providenciar	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário Vaso de descarga — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório Não possui — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro Não possui — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores Não possui — ação: Imediato	NR-18.5.4 / NR-24.4	Insatisfatório
7.4	Refeitório Mesa e cadeira da escola — ação: Imediato	NR-18.5.3	Insatisfatório
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível Precisa ter uma garrafa térmica — ação: Imediato	NR-24.6	Não
7.5.2	Uso de copo coletivo	NR-24.6.3	Não
8 · Instalações elétricas			
8.2	Pessoa treinada e autorizada (eletricista) Sem certificado de NR 10 — ação: Imediato	NR-10.8	Não
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas	NR-18.21	Satisfatório
8.4	Quadros elétricos — proteção, identificação e DR	NR-18.21	Satisfatório
17 · Proteção contra queda			
17.1	Proteção contra queda — telhado / cobertura	NR-35 / NR-18.16	Satisfatório
17.2	Cabo guia / linha de vida instalada	NR-35.5	Sim
17.3	Treinamento NR-35 dos trabalhadores em altura	NR-35.3	Sim
17.4	Análise de Risco (AR) do trabalho em altura	NR-35.4	Sim
17.5	Permissão de Trabalho (PT) emitida	NR-35.4.6	Sim
17.6	Sinalização e isolamento da área abaixo	NR-18.13	Sim
17.7	Proteção contra queda — diversos (aberturas, periferia, vãos)	NR-18.16	Satisfatório
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas			
18.1	Máquinas com proteções fixas / móveis	NR-12.4	Sim
18.2	Dispositivo de parada de emergência	NR-12.5	Sim
18.3	Equipamentos pesados — retroescavadeira, guincho, betoneira	NR-18.22 / NR-12	Satisfatório
18.4	Ferramentas manuais	NR-18.22	Satisfatório
18.5	Ferramentas de fixação a pólvora	NR-18.22	Satisfatório
20 · Andaimos e plataformas			
20.1	Andaimos / plataformas de trabalho	NR-18.18	Satisfatório
20.2	Piso completo, travado e dimensionado	NR-18.18	Sim
20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários	NR-35	Sim
20.6	Análise de Risco (AR) da montagem	NR-35.4	Sim
20.7	Permissão de Trabalho (PT)	NR-35.4.6	Sim
21 · Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento	NR-18.13	Satisfatório
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Satisfatório
22.2	Ordem de Serviço e DDS — Diálogo Diário de Segurança registrado	NR-01.4.1	Sim
23 · Gerais			
23.1	Armazenagem de materiais	NR-18.19	Satisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Não conforme com a NR 18 — ação: Limpeza do local	NR-18.19	Insatisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua	NR-18.13	Satisfatório

COLABORADORES EM OBRA

1 colaborador(es) (0 próprio(s), 1 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 1 · ASO 1 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

Fernando Responsável pela vistoria (SST)	DOUGLAS Engenheiro responsável	LEONARDO ZANAO Empreiteiro
---	-----------------------------------	-------------------------------

Gerado em 05/10/2026 18:34 a partir do formulário do painel (preenchido por Fernando , enviado em 2026-10-05 16:55). Ficha oficial no modelo rev01 (Excel) na pasta INSPECOES. Escala FDE: 0 ótimo · 1 bom · 2 regular · 3 ruim · 4 péssimo; N.A. não entra na média.