

|                                            |                                                                                                                                  |                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ATA FDE<br>CONTRATO<br>ATA.FDE 41.301      | RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO<br>Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada | Semana 41                 |
|                                            |                                                                                                                                  | 05/10/2026 a 09/10/2026   |
|                                            |                                                                                                                                  | 1 visita(s) registrada(s) |
| OBRA / UNIDADE DE ENSINO<br>EE EDUARDO VAZ | CÓDIGO DO PRÉDIO<br>109111                                                                                                       |                           |
| LOCAL<br>EMBU DAS ARTES                    | PI (PORTAL)<br>2026/02482                                                                                                        |                           |
| ORDEM DE SERVIÇO<br>—                      | CONTRATO FDE<br>05/00853/26-001-001                                                                                              |                           |
| EMPREITEIRO<br>ANTONIO CABELO              | ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE<br>Douglas / FABIO                                                                                 |                           |

RESUMO DA SEMANA

| Data       | Dia | Efetivo | Tempo | Ritmo  | % execução (eng.) |
|------------|-----|---------|-------|--------|-------------------|
| 05/10/2026 | seg | 1       | Seco  | Parado | 5%                |

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: 5%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

| Indicador                                   | %    | Referência                                    |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| Aprovado pela FDE (medições aprovadas)      | 4,9% | M001 a M002 aprovadas · M003 em edição fiscal |
| Execução apontada pelo engenheiro           | 5%   | visita de 09/10/2026                          |
| Fiscal da FDE — último livro de ocorrências | 10%  | LO nº 5 de 29/09/2026                         |

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Serviços parados</li><li>Efetivo tinha apenas uma funcionários organizando e limpando</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 10/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (10/10/2026 às 13:43): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 20:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra (Sienge, 09/10/2026).

Entregue durante a semana: pedido 57396 (ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA).

8 pedidos no Sienge · 6 entregues · 2 com item pendente, somando R\$ 5.900,00 a receber.

2 pedido(s) sem entrega confirmada até 10/10/2026 — todos listados abaixo, do mais antigo para o mais novo.

| Pedido              | Fornecedor                                                           | Itens                      | Valor        | Entrega                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 57366<br>02/10/2026 | CONSTRUTORA MOURA E MORAES LTDA<br>pedido há 8 dias                  | 12440 - MAO DE OBRA — 1 un | R\$ 5.000,00 | <b>PENDENTE</b><br>falta R\$ 5.000,00 |
| 57640<br>07/10/2026 | LIGEIRINHO COLETA E GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA<br>pedido há 3 dias | 25765 - CAÇAMBA — 2 un     | R\$ 900,00   | <b>PENDENTE</b><br>falta R\$ 900,00   |

Solicitações sem pedido de compra (17) — ≈ R\$ 46.077,24 estimado pelos pedidos do Sienge

| Solicitação         | Finalidade                                                                                                                               | Itens ainda sem pedido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entrega                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 30280<br>07/08/2026 | FINALIDADE: LABORATÓRIO DE FARMACIA *ORÇAMENTO EM ANEXO*<br>solicitado há 64 dias                                                        | CIMENTO — 20 sc · R\$ 849,80<br>Areia fina — 3 m³ · R\$ 728,46<br>Pincel 1" — 2 un · R\$ 15,80<br>PINCEL 2" — 2 un · R\$ 16,00<br>Aguarrás 5l — 3 gl · R\$ 450,00<br>Cabo flex 4mm² preto — 200 m · R\$ 870,00<br>CONDULETES 3/4 — 50 un · R\$ 495,00<br>UNIDUTE CÔNICO 3/4 — 100 un · R\$ 336,00<br>UNIDUTE RETO 3/4" — 50 un · R\$ 199,00<br>UNIDUTE CÔNICO 1" — 10 un · R\$ 46,90<br><b>≈ R\$ 11.557,63 estimado</b><br>... e mais 19 itens                                                                                                                     | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |
| 30285<br>07/08/2026 | FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA - CUBAS E ACESSIBILIDADE *IMAGEM EM ANEXO*<br>solicitado há 64 dias                                     | CUBA SIMPLES ACO INOX 304 CH.20 500X400X250MM — 4 un · R\$ 2.236,20<br>BR-11 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL LAVATORIO COLETIVO — 1 un · R\$ 330,45<br><b>≈ R\$ 2.566,65 estimado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |
| 30286<br>07/08/2026 | FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA - INSUMO PARA PISO VINILICO *IMAGEM EM ANEXO* *AGUARDAR AUTORIZACAO DE COMPRA*<br>solicitado há 64 dias | COLA PARA PISO VINILICO 18KG — 1 un · R\$ 535,30<br>COLA PARA PISO VINILICO 4KG — 1 un · R\$ 198,72<br>AUTONIVELANTE 20KG — 8 un · R\$ 891,52<br><b>≈ R\$ 1.625,54 estimado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |
| 30287<br>07/08/2026 | FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA - PISO VINILICO *IMAGEM EM ANEXO*<br>solicitado há 64 dias                                              | RODAPÉ CURVO 5CM — 36 m · R\$ 215,64<br>MANTA VINILICA L= 2,00M E=2MM — 80 m² · R\$ 11.559,20<br><b>≈ R\$ 11.774,84 estimado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |
| 30288<br>07/08/2026 | FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA *IMAGEM EM ANEXO*<br>solicitado há 64 dias                                                              | Extintor manual de PÓ QUIMICO SECO capacidade 12Kg — 1 un · R\$ 265,00<br><b>≈ R\$ 265,00 estimado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |
| 30289<br>07/08/2026 | FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA - ESQUADRIA DE ALUMINIO *IMAGEM EM ANEXO*<br>solicitado há 64 dias                                      | CAIXILHO DE ALUMINIO FIXO BRANCO 60X60CM — 4 un · R\$ 1.160,00<br><b>≈ R\$ 1.160,00 estimado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |
| 30290<br>07/08/2026 | FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA - METAIS E ACESSÓRIOS *IMAGEM EM ANEXO*<br>solicitado há 64 dias                                        | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2X2" — 4 un · R\$ 613,76<br>TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO MESA CROMADO 1/2" — 4 un · R\$ 757,04<br>VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" — 4 un · R\$ 80,48<br>CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE CERÂMICA ESMALTADA IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA — 2 un · R\$ 187,66<br>TORNEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL E CICLO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EIXO DE ENTRADA D'ÁGUA NA VERTICAL (MESA) — 2 un · R\$ 369,72<br>SIFÃO TIPO COPO D= 1" X 1 ½" — 2 un · R\$ 233,60<br>VÁLVULA DE ESCOAMENTO - D = 1" — 2 un · R\$ 68,64<br><b>≈ R\$ 2.310,90 estimado</b> | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |
| 30291<br>07/08/2026 | FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA<br>solicitado há 64 dias                                                                                | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TIPO AC-I — 25 sc · R\$ 417,50<br>ARGAMASSA PRE FABRICADA PARA REJUNTAMENTO — 10 kg · R\$ 100,70<br>AZULEJO RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE — 60 m² · R\$ 3.102,60<br><b>≈ R\$ 3.620,80 estimado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |
| 30292<br>07/08/2026 | FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA<br>solicitado há 64 dias                                                                                | BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X39 — 30 un · R\$ 130,50<br>BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 6MPa — 80 un · ≈ R\$ 357,60<br>MEIO BLOCO DE CONCRETO 14X19X19 - 6MPa — 80 un · ≈ R\$ 239,20<br><b>≈ R\$ 727,30 estimado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |

| Solicitação         | Finalidade                                                                   | Itens ainda sem pedido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entrega                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 30293<br>07/08/2026 | FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA<br>solicitado há 64 dias                    | ESPELHO DE 6MM DE ESPESSURA, LAPIDADO E ADESIVADO AO SUBSTRATO 1,35X0,75M — 1 un · R\$ 690,00<br>≈ <b>R\$ 690,00 estimado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |
| 30294<br>07/08/2026 | FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA<br>solicitado há 64 dias                    | Cuba de embutir, oval, de cerâmica esmaltada impermeável, na cor branca — 2 un · R\$ 187,66<br>TORNEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL E CICLO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EIXO DE ENTRADA D'ÁGUA NA VERTICAL (MESA) — 2 un · R\$ 329,08<br>SIFÃO TIPO COPO D= 1" X 1 ½" — 2 un · R\$ 233,60<br>VÁLVULA DE ESCOAMENTO - D = 1" — 2 un · R\$ 68,64<br>≈ <b>R\$ 818,98 estimado</b>                                                       | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |
| 30296<br>07/08/2026 | FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA<br>solicitado há 64 dias                    | BE-14 — 1 un<br>BE-12 — 4 un<br>BE-17 — 4 un<br>BE-15 — 17 m<br>LT-07 COMPLETO — 1,35 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |
| 30297<br>07/08/2026 | FINALIDADE: LABORATÓRIO FARMACIA<br>solicitado há 64 dias                    | CANTONEIRA DE ALUMINIO BRANCA — 6 br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |
| 30932<br>02/09/2026 | FINALIDADE: ELÉTRICA LABORATORIO *ARQUIVO EM ANEXO*<br>solicitado há 38 dias | Areia fina — 3 m³ · R\$ 728,46<br>Cimento 50kg — 20 sc · R\$ 778,00<br>Pincel 1" — 2 un · R\$ 15,80<br>PINCEL 2" — 2 un · R\$ 16,00<br>Rolo 23cm — 2 un · R\$ 66,82<br>Aguarrás 5l — 3 gl · R\$ 450,00<br>Fita crepe 2" — 2 rol · R\$ 20,48<br>Fita crepe 1" — 2 rol · ≈ R\$ 36,18<br>LUMINARIA — 12 un · R\$ 1.076,04<br>TINTA LATEX BRANCA 18L — 1 lt · R\$ 335,00<br>≈ <b>R\$ 7.372,92 estimado</b><br>... e mais 5 itens | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |
| 30943<br>02/09/2026 | FINALIDADE: LABORATÓRIO<br>solicitado há 38 dias                             | CAÇAMBA — 1 un · R\$ 480,00<br>≈ <b>R\$ 480,00 estimado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |
| 30945<br>02/09/2026 | FINALIDADE: ISOLAMENTO DE ÁREA PARA INICIAR TELHADO<br>solicitado há 38 dias | PREGO 18X27 — 2 kg · R\$ 40,00<br>Sarrafo 5cm C=3,00m — 20 pc · R\$ 140,00<br>Prego 15x15 — 1 kg · R\$ 20,00<br>Sarrafo 10cm — 30 pc · R\$ 330,00<br>MADEIRIT ROSA 22MM — 30 un<br>PONTALETE QUADRADO — 20 un<br>≈ <b>R\$ 530,00 estimado</b>                                                                                                                                                                                | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |
| 31397<br>23/09/2026 | FINALIDADE: FINALIZAR CONTRAPISO/BANCADA E REBOCO<br>solicitado há 17 dias   | CIMENTO — 5 sc · R\$ 212,45<br>Areia fina — 0,50 m³ · R\$ 121,41<br>Areia grossa — 1 m³ · R\$ 242,82<br>≈ <b>R\$ 576,68 estimado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>NÃO ENTREGUE</b><br>sem pedido de compra |

## ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

### Pendências em aberto

- Aguardando entrega de material já comprado - elétrico e hidráulico

|                                                                |                                                 |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>_____<br/>LUIS JÚNIOR<br/>Eng. responsável — contratada</p> | <p>_____<br/>ANTONIO CABELO<br/>Empreiteiro</p> | <p>_____<br/>FABIO<br/>Fiscal / FDE</p> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|