

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 02/10/2026 · 11:08
Obra: 274
Vistoria por: FERNANDO
código 274-mur26vmu

UNIDADE DE ENSINO 274 — ETEC EMBU		MUNICÍPIO EMBU DAS ARTES / SP	TIPO DE OBRA Manutenção
CONTRATO FDE 70/00445/26-001-001	PI 2026/00851	ORDEM DE SERVIÇO 70/00445/26	CÓDIGO FDE —
EMPREITEIRO RONALDO	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	FASE DA OBRA NA VISTORIA LASBORATORIO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO DOUGLAS	ENCARREGADO / PREPOSTO RONALDO	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) FERNANDO	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE FABIO	PRAZO CONTRATUAL 210 dias	ENDEREÇO —
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 13/05/2026 · término previsto 13/12/2026 · decorridos 142 de 214 dias (66%) · restam 72 dias na data da vistoria			

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

BOM

média ponderada 1,455 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

64%

Índice de conformidade

28

Itens avaliados (de 38)

64

Total de pontos (peso × nota)

2,286

Média FDE (total ÷ itens)

4 · Péssimo

Pior nota da vistoria

0

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: ■ Ótimo 4 ■ Bom 20 ■ Péssimo 4

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
3 · Documentos — comunicação prévia	1	1	0	—
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos	6	6	0	—
5 · PPRA	1	1	0	—
6 · PCMSO	1	1	0	—
7 · Áreas de vivência	10	7	0	3
8 · Instalações elétricas	4	4	0	—
14 · Solda / corte a quente	4	2	0	2
15 · Impermeabilização	4	1	0	3
16 · Escadas, rampas e passarelas	3	3	0	—
17 · Proteção contra queda	7	7	0	—
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas	5	5	0	—
19 · Movimentação e transporte	2	2	0	—
20 · Andaimos e plataformas	9	8	0	1
21 · Sinalização de segurança	1	1	0	—
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	2	0	—
23 · Gerais	4	4	0	—

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 9, 10, 11, 12, 13.

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA

Nenhuma não conformidade registrada nesta vistoria.

PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
1	Tem registro em carteira de trabalho	3	4 · Péssimo	12
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0 · Ótimo	0
3	Possui a obra PGR	1	0 · Ótimo	0
4	Possui a obra PCMSO	1	0 · Ótimo	0
5	Possuem os funcionários da obra ASO	1	4 · Péssimo	4
6	Possui a obra PPRA	1	0 · Ótimo	0
7	Instalações Sanitárias	2	1 · Bom	2
11	Água potável	2	1 · Bom	2
12	Cozinha	2	1 · Bom	2
13	Instalações elétricas	3	1 · Bom	3
21	Solda / Corte a Quente	1	1 · Bom	1
22	Impermeabilização	1	1 · Bom	1
23	Escadas	2	1 · Bom	2
24	Rampas	1	1 · Bom	1
25	Passarela	1	1 · Bom	1
26	Proteção Contra Queda - Telhado	3	1 · Bom	3
27	Proteção Contra Queda - Diversos	1	1 · Bom	1
28	Maquinas / Equipamentos	2	1 · Bom	2
29	Ferramentas	1	1 · Bom	1
30	Movimentação Materiais	1	1 · Bom	1
31	Movimentação / Transporte de Pessoas	2	1 · Bom	2
32	Andaimes	3	1 · Bom	3
33	Sinalização de Segurança	1	1 · Bom	1
34	Treinamentos	2	4 · Péssimo	8
35	EPI	2	4 · Péssimo	8
36	Armazenagem de Materiais	1	1 · Bom	1
37	Ordem e Limpeza	1	1 · Bom	1
38	Tapumes / Isolamento Obra	1	1 · Bom	1
Total · 28 itens · soma dos pesos 44				64

10 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3 · Documentos — comunicação prévia			
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	NR-18.4.1	Sim
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos			
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-01.5.3	Sim
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	NR-01.5.4	Sim

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5	Sim
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	NR-01.5.4.4	Sim
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	NR-35.4.1	Sim
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	NR-06.6.1	Sim
5 · PPRA			
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-09	Sim
6 · PCMSO			
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-07	Sim
7 · Áreas de vivência			
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível	NR-24.6	Sim
7.5.2	Uso de copo coletivo	NR-24.6.3	Não
7.6	Cozinha	NR-18.5.6	Satisfatório
8 · Instalações elétricas			
8.1	Projeto das instalações elétricas conforme NR-10	NR-10.3	Sim
8.2	Pessoa treinada e autorizada (eletricista)	NR-10.8	Sim
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas	NR-18.21	Satisfatório
8.4	Quadros elétricos — proteção, identificação e DR	NR-18.21	Satisfatório
14 · Solda / corte a quente			
14.2	Local ventilado	NR-18.12	Sim
14.4	Equipamentos de proteção — biombo, avental, máscara	NR-06	Sim
15 · Impermeabilização			
15.4	Equipamentos de proteção — respiratória e luvas	NR-06	Sim
16 · Escadas, rampas e passarelas			
16.1	Escadas	NR-18.15	Satisfatório
16.2	Rampas	NR-18.15	Satisfatório
16.3	Passarelas	NR-18.15	Satisfatório
17 · Proteção contra queda			
17.1	Proteção contra queda — telhado / cobertura	NR-35 / NR-18.16	Satisfatório
17.2	Cabo guia / linha de vida instalada	NR-35.5	Sim
17.3	Treinamento NR-35 dos trabalhadores em altura	NR-35.3	Sim
17.4	Análise de Risco (AR) do trabalho em altura	NR-35.4	Sim
17.5	Permissão de Trabalho (PT) emitida	NR-35.4.6	Sim
17.6	Sinalização e isolamento da área abaixo	NR-18.13	Sim
17.7	Proteção contra queda — diversos (aberturas, periferia, vãos)	NR-18.16	Satisfatório
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas			
18.1	Máquinas com proteções fixas / móveis	NR-12.4	Sim
18.2	Dispositivo de parada de emergência	NR-12.5	Sim
18.3	Equipamentos pesados — retroescavadeira, guincho, betoneira	NR-18.22 / NR-12	Satisfatório
18.4	Ferramentas manuais	NR-18.22	Satisfatório

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
18.5	Ferramentas de fixação a pólvora	NR-18.22	Satisfatório
19 · Movimentação e transporte			
19.1	Movimentação e transporte de materiais	NR-18.17 / NR-11	Satisfatório
19.2	Movimentação e transporte de pessoas	NR-18.17	Satisfatório
20 · Andaimes e plataformas			
20.1	Andaimes / plataformas de trabalho	NR-18.18	Satisfatório
20.2	Piso completo, travado e dimensionado	NR-18.18	Sim
20.4	Guarda-corpo e rodapé	NR-18.18	Sim
20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários	NR-35	Sim
20.6	Análise de Risco (AR) da montagem	NR-35.4	Sim
20.7	Permissão de Trabalho (PT)	NR-35.4.6	Sim
20.8	Andaimes suspensos — projeto e ART	NR-18.18	Sim
20.9	Plataformas elevatórias (PTA)	NR-18.18 / NR-12	Sim
21 · Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento	NR-18.13	Satisfatório
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Satisfatório
22.2	Ordem de Serviço e DDS — Diário Diário de Segurança registrado	NR-01.4.1	Sim
23 · Gerais			
23.1	Armazenagem de materiais	NR-18.19	Satisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas	NR-18.19	Satisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua	NR-18.13	Satisfatório
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso	NR-18.13	Satisfatório

COLABORADORES EM OBRA

2 colaborador(es) (0 próprio(s), 2 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 1 · ASO 2 · treinamento 1 · ficha de EPI 1. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

FERNANDO Responsável pela vistoria (SST)	DOUGLAS Engenheiro responsável	RONALDO Empreiteiro
---	-----------------------------------	------------------------