

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 05/10/2026 · 08:46
Obra: 292
Vistoria por: Fernando
código 265-muwmi945

UNIDADE DE ENSINO 292 — EE JULIETA CALDAS FERRAS		MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA / SP	TIPO DE OBRA Reforma
CONTRATO FDE 05/00469/26-001-001	PI 2025/01432	ORDEM DE SERVIÇO 70/00494/26	CÓDIGO FDE —
EMPREITEIRO BRUNO	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	FASE DA OBRA NA VISTORIA Demolição	
RESPONSÁVEL TÉCNICO Douglas	ENCARREGADO / PREPOSTO Thiago	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) Fernando	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE FABIO	PRAZO CONTRATUAL 120 dias	ENDEREÇO —
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 19/05/2026 · término previsto 19/09/2026 · decorridos 139 de 123 dias (113%) · prazo vencido há 16 dias na data da vistoria			
OBSERVAÇÕES Obra corrigida pelo Luis em 06/10: 41.292 EE Julieta Caldas Ferras (formulário trazia 265).			

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

REGULAR / ATENÇÃO

média ponderada 1,588 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

60%

Índice de conformidade

21

Itens avaliados (de 38)

54

Total de pontos (peso × nota)

2,571

Média FDE (total ÷ itens)

3 · Ruim

Pior nota da vistoria

1

Não conformidades abertas



RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
3 · Documentos — comunicação prévia	1	1	0	—
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos	6	6	0	—
5 · PPRA	1	1	0	—
6 · PCMSO	1	1	0	—
7 · Áreas de vivência	10	2	5	3
8 · Instalações elétricas	4	1	2	1
9 · Demolições	1	0	1	—
15 · Impermeabilização	4	2	0	2
17 · Proteção contra queda	7	4	0	3
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas	5	4	0	1
20 · Andaimos e plataformas	9	3	0	6
21 · Sinalização de segurança	1	1	0	—
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	2	0	—

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
23 · Gerais	4	2	1	1

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19.

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA

NC 1 · Tapumes não segue o pessoa o padrão FDE

Item da vistoria 23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua (NR-18.13)

Local Externo

Risco Alto

Classificação **ALTO** · recorrente

Ação corretiva Pintura imediato conforme padrão FDE

Prazo 06/10/2026

Responsável Thiago

Status Aberta

PONTUAÇÃO CONFORME CRITÉRIO FDE

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0 · Ótimo	0
3	Possui a obra PGR	1	0 · Ótimo	0
4	Possui a obra PCMSO	1	0 · Ótimo	0
6	Possui a obra PPRA	1	0 · Ótimo	0
7	Instalações Sanitárias	2	3 · Ruim	6
8	Vestiários	2	3 · Ruim	6
10	Refeitório	2	3 · Ruim	6
11	Água potável	2	1 · Bom	2
13	Instalações elétricas	3	3 · Ruim	9
14	Demolições	2	3 · Ruim	6
22	Impermeabilização	1	1 · Bom	1
26	Proteção Contra Queda - Telhado	3	1 · Bom	3
27	Proteção Contra Queda - Diversos	1	1 · Bom	1
28	Maquinas / Equipamentos	2	1 · Bom	2
29	Ferramentas	1	1 · Bom	1
32	Andaimes	3	1 · Bom	3
33	Sinalização de Segurança	1	1 · Bom	1
35	EPI	2	1 · Bom	2
36	Armazenagem de Materiais	1	1 · Bom	1

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
37	Ordem e Limpeza	1	1 · Bom	1
38	Tapumes / Isolamento Obra	1	3 · Ruim	3
Total · 21 itens · soma dos pesos 34				54

17 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3 · Documentos — comunicação prévia			
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	NR-18.4.1	Sim
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos			
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-01.5.3	Sim
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	NR-01.5.4	Sim
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5	Sim
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	NR-01.5.4.4	Sim
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	NR-35.4.1	Sim
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	NR-06.6.1	Sim
5 · PPRA			
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-09	Sim
6 · PCMSO			
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-07	Sim
7 · Áreas de vivência			
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios Uso WC da escola — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário Uso WC da escola — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro Uso WC da escola — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores Não tem — ação: Imediato	NR-18.5.4 / NR-24.4	Insatisfatório
7.4	Refeitório Não tem — ação: Imediato	NR-18.5.3	Insatisfatório
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível	NR-24.6	Sim
7.5.2	Uso de copo coletivo	NR-24.6.3	Não
8 · Instalações elétricas			
8.2	Pessoa treinada e autorizada (eletricista)	NR-10.8	Sim
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas Extensão fica na chuva — ação: Imediato	NR-18.21	Insatisfatório
8.4	Quadros elétricos — proteção, identificação e DR Organização das caçambas — ação: Imediato o	NR-18.21	Insatisfatório
9 · Demolições			
9.1	Demolições Não tirou estrutura antiga de ferro — ação: Imediato	NR-18.6	Insatisfatório
15 · Impermeabilização			
15.3	Treinamento de espaço confinado (NR-33)	NR-33	Sim
15.4	Equipamentos de proteção — respiratória e luvas	NR-06	Sim
17 · Proteção contra queda			

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
17.4	Análise de Risco (AR) do trabalho em altura	NR-35.4	Sim
17.5	Permissão de Trabalho (PT) emitida	NR-35.4.6	Sim
17.6	Sinalização e isolamento da área abaixo	NR-18.13	Sim
17.7	Proteção contra queda — diversos (aberturas, periferia, vãos)	NR-18.16	Satisfatório
18 • Máquinas, equipamentos e ferramentas			
18.1	Máquinas com proteções fixas / móveis	NR-12.4	Sim
18.2	Dispositivo de parada de emergência	NR-12.5	Sim
18.3	Equipamentos pesados — retroescavadeira, guincho, betoneira	NR-18.22 / NR-12	Satisfatório
18.4	Ferramentas manuais	NR-18.22	Satisfatório
20 • Andaimos e plataformas			
20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários	NR-35	Sim
20.6	Análise de Risco (AR) da montagem	NR-35.4	Sim
20.7	Permissão de Trabalho (PT)	NR-35.4.6	Sim
21 • Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento	NR-18.13	Satisfatório
22 • TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Satisfatório
22.2	Ordem de Serviço e DDS — Diário Diário de Segurança registrado	NR-01.4.1	Sim
23 • Gerais			
23.1	Armazenagem de materiais	NR-18.19	Satisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas	NR-18.19	Satisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Melhorar pintura conforme padrão FDE — ação: Imediato	NR-18.13	Insatisfatório

COLABORADORES EM OBRA

Nenhum colaborador lançado na vistoria.

Fernando Responsável pela vistoria (SST)	DOUGLAS Engenheiro responsável	BRUNO Empreiteiro
---	-----------------------------------	----------------------

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 08/10/2026 · 13:21
Obra: 292
Vistoria por: Fernando
código 265-muzr5q02

UNIDADE DE ENSINO 292 — EE JULIETA CALDAS FERRAS		MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA / SP	TIPO DE OBRA Manutenção
CONTRATO FDE 05/00469/26-001-001	PI 2025/01432	ORDEM DE SERVIÇO 70/00494/26	CÓDIGO FDE —
EMPREITEIRO BRUNO	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	FASE DA OBRA NA VISTORIA Demolição do muro	
RESPONSÁVEL TÉCNICO Douglas	ENCARREGADO / PREPOSTO Thiago	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) Fernando	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE FABIO	PRAZO CONTRATUAL 120 dias	ENDEREÇO —
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 19/05/2026 · término previsto 19/09/2026 · decorridos 142 de 123 dias (115%) · prazo vencido há 19 dias na data da vistoria			
OBSERVAÇÕES Obra corrigida pelo Luis em 08/10: 41.292 EE Julieta Caldas Ferras, obra geral (formulário trazia 265, climatização).			

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

REGULAR / ATENÇÃO

média ponderada 1,595 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

60%

Índice de conformidade

23

Itens avaliados (de 38)

59

Total de pontos (peso × nota)

2,565

Média FDE (total ÷ itens)

4 · Péssimo

Pior nota da vistoria

1

Não conformidades abertas



Distribuição das notas dos itens avaliados: Ótimo 5 Bom 12 Ruim 4 Péssimo 2

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
3 · Documentos — comunicação prévia	1	1	0	—
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos	6	6	0	—
5 · PPRA	1	1	0	—
6 · PCMSO	1	1	0	—
7 · Áreas de vivência	10	2	6	2
8 · Instalações elétricas	4	2	0	2
9 · Demolições	1	1	0	—
16 · Escadas, rampas e passarelas	3	1	0	2
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas	5	4	0	1
19 · Movimentação e transporte	2	2	0	—
21 · Sinalização de segurança	1	1	0	—
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	1	1	—
23 · Gerais	4	4	0	—

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA



NC 1 • Colaborador JOEL não utilizava EPI

Item da vistoria 22.1 — EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo (NR-06.6.1 / NR-06.7.1)

Local Muro

Risco Crítico

Classificação **CRÍTICO**

Ação corretiva Imediato

Prazo 08/10/2026

Responsável Thiago

Status Aberta

PONTUAÇÃO CONFORME CRITÉRIO FDE

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
1	Tem registro em carteira de trabalho	3	4 • Péssimo	12
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0 • Ótimo	0
3	Possui a obra PGR	1	0 • Ótimo	0
4	Possui a obra PCMSO	1	0 • Ótimo	0
5	Possuem os funcionários da obra ASO	1	4 • Péssimo	4
6	Possui a obra PPRA	1	0 • Ótimo	0
7	Instalações Sanitárias	2	3 • Ruim	6
8	Vestiários	2	3 • Ruim	6
10	Refeitório	2	3 • Ruim	6
11	Água potável	2	1 • Bom	2
13	Instalações elétricas	3	1 • Bom	3
14	Demolições	2	1 • Bom	2
23	Escadas	2	1 • Bom	2
28	Maquinas / Equipamentos	2	1 • Bom	2
29	Ferramentas	1	1 • Bom	1
30	Movimentação Materiais	1	1 • Bom	1
31	Movimentação / Transporte de Pessoas	2	1 • Bom	2
33	Sinalização de Segurança	1	1 • Bom	1
34	Treinamentos	2	0 • Ótimo	0
35	EPI	2	3 • Ruim	6

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
36	Armazenagem de Materiais	1	1 · Bom	1
37	Ordem e Limpeza	1	1 · Bom	1
38	Tapumes / Isolamento Obra	1	1 · Bom	1
Total · 23 itens · soma dos pesos 37				59

15 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3 · Documentos — comunicação prévia			
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	NR-18.4.1	Sim
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos			
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-01.5.3	Sim
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	NR-01.5.4	Sim
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5	Sim
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	NR-01.5.4.4	Sim
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	NR-35.4.1	Sim
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	NR-06.6.1	Sim
5 · PPRA			
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-09	Sim
6 · PCMSO			
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-07	Sim
7 · Áreas de vivência			
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios Uso da escola — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário Uso da escola — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório Uso da escola — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro Não tem — ação: Imediato	NR-18.5 / NR-24	Insatisfatório
7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores Uso da escola — ação: Imediato	NR-18.5.4 / NR-24.4	Insatisfatório
7.4	Refeitório Uso da escola — ação: Imediato	NR-18.5.3	Insatisfatório
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível	NR-24.6	Sim
7.5.2	Uso de copo coletivo	NR-24.6.3	Não
8 · Instalações elétricas			
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas	NR-18.21	Satisfatório
8.4	Quadros elétricos — proteção, identificação e DR	NR-18.21	Satisfatório
9 · Demolições			
9.1	Demolições	NR-18.6	Satisfatório
16 · Escadas, rampas e passarelas			
16.1	Escadas	NR-18.15	Satisfatório
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas			
18.1	Máquinas com proteções fixas / móveis	NR-12.4	Sim

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
18.2	Dispositivo de parada de emergência	NR-12.5	Sim
18.3	Equipamentos pesados — retroescavadeira, guincho, betoneira	NR-18.22 / NR-12	Satisfatório
18.4	Ferramentas manuais	NR-18.22	Satisfatório
19 · Movimentação e transporte			
19.1	Movimentação e transporte de materiais	NR-18.17 / NR-11	Satisfatório
19.2	Movimentação e transporte de pessoas	NR-18.17	Satisfatório
21 · Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento	NR-18.13	Satisfatório
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo Colaborador JOEL NAO UTILIZA EPI — ação: Imediato	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Insatisfatório
22.2	Ordem de Serviço e DDS — Diário Diário de Segurança registrado	NR-01.4.1	Sim
23 · Gerais			
23.1	Armazenagem de materiais	NR-18.19	Satisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas	NR-18.19	Satisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua	NR-18.13	Satisfatório
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso	NR-18.13	Satisfatório

COLABORADORES EM OBRA

2 colaborador(es) (0 próprio(s), 2 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 2 · ASO 2 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

Fernando Responsável pela vistoria (SST)	DOUGLAS Engenheiro responsável	BRUNO Empreiteiro
---	-----------------------------------	----------------------