

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 05/10/2026 · 17:21
Obra: 288
Vistoria por: Fernando
código 288-muvpj1b6

UNIDADE DE ENSINO 288 — EE EDUARDO VAZ		MUNICÍPIO EMBU DAS ARTES / SP	TIPO DE OBRA Reforma
CONTRATO FDE 05/00007/26-001-001	PI 2025/04667	ORDEM DE SERVIÇO 05/00007/26	CÓDIGO FDE —
EMPREITEIRO ANTONIO CABELO	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	FASE DA OBRA NA VISTORIA Recolhendo resíduos	
RESPONSÁVEL TÉCNICO Antônio (cabelo)	ENCARREGADO / PREPOSTO Cabelo	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) Fernando	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE FABIO	PRAZO CONTRATUAL 240 dias	ENDEREÇO —
PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA início 03/07/2026 · término previsto 03/03/2027 · decorridos 94 de 243 dias (39%) · restam 149 dias na data da vistoria			

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

REGULAR / ATENÇÃO

média ponderada 1,608 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

60%

Índice de conformidade

30

Itens avaliados (de 38)

82

Total de pontos (peso × nota)

2,733

Média FDE (total ÷ itens)

3 · Ruim

Pior nota da vistoria

1

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: ■ Ótimo 6 ■ Bom 13 ■ Ruim 11

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
3 · Documentos — comunicação prévia	1	1	0	—
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos	6	6	0	—
5 · PPRA	1	1	0	—
6 · PCMSO	1	1	0	—
7 · Áreas de vivência	10	5	3	2
8 · Instalações elétricas	4	1	0	3
9 · Demolições	1	0	1	—
10 · Escavações, fundações e tubulões	4	1	1	1
15 · Impermeabilização	4	0	1	3
16 · Escadas, rampas e passarelas	3	1	1	—
17 · Proteção contra queda	7	4	0	3
18 · Máquinas, equipamentos e ferramentas	5	2	0	3
19 · Movimentação e transporte	2	0	2	—
20 · Andaimos e plataformas	9	6	0	3
21 · Sinalização de segurança	1	1	0	—

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
22 · TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)	2	1	1	—
23 · Gerais	4	3	1	—

Grupos não aplicáveis à etapa da obra (todos os itens N.A.): 11, 12, 13, 14.

NÃO CONFORMIDADES — REGISTRO FOTOGRÁFICO E AÇÃO CORRETIVA



NC 1 · Rampa de madeira

Item da vistoria 16.2 — Rampas (NR-18.15)

Local Parte externa

Risco Alto

Classificação **CRÍTICO** · recorrente

Ação corretiva Rampa de madeira

Prazo 05/10/2026 **vencido**

Responsável Antônio (cabelo)

Status Aberta

PONTUAÇÃO CONFORME CRITÉRIO FDE

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0 · Ótimo	0
3	Possui a obra PGR	1	0 · Ótimo	0
4	Possui a obra PCMSO	1	0 · Ótimo	0
5	Possuem os funcionários da obra ASO	1	0 · Ótimo	0
6	Possui a obra PPRA	1	0 · Ótimo	0
7	Instalações Sanitárias	2	1 · Bom	2
8	Vestiários	2	3 · Ruim	6
9	Alojamento	2	3 · Ruim	6
10	Refeitório	2	3 · Ruim	6
11	Água potável	2	1 · Bom	2
13	Instalações elétricas	3	1 · Bom	3
14	Demolições	2	3 · Ruim	6
15	Escavações	3	1 · Bom	3
16	Fundações - tubulão	3	3 · Ruim	9
22	Impermeabilização	1	3 · Ruim	3
23	Escadas	2	1 · Bom	2
25	Passarela	1	3 · Ruim	3

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
26	Proteção Contra Queda - Telhado	3	1 · Bom	3
27	Proteção Contra Queda - Diversos	1	1 · Bom	1
28	Maquinas / Equipamentos	2	1 · Bom	2
29	Ferramentas	1	1 · Bom	1
30	Movimentação Materiais	1	3 · Ruim	3
31	Movimentação / Transporte de Pessoas	2	3 · Ruim	6
32	Andaimes	3	1 · Bom	3
33	Sinalização de Segurança	1	1 · Bom	1
34	Treinamentos	2	0 · Ótimo	0
35	EPI	2	3 · Ruim	6
36	Armazenagem de Materiais	1	1 · Bom	1
37	Ordem e Limpeza	1	3 · Ruim	3
38	Tapumes / Isolamento Obra	1	1 · Bom	1
Total · 30 itens · soma dos pesos 51				82

8 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS			
ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
3 · Documentos — comunicação prévia			
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	NR-18.4.1	Sim
4 · PGR — programa de gerenciamento de riscos			
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-01.5.3	Sim
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	NR-01.5.4	Sim
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	NR-01.5.5	Sim
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	NR-01.5.4.4	Sim
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	NR-35.4.1	Sim
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	NR-06.6.1	Sim
5 · PPRA			
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-09	Sim
6 · PCMSO			
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	NR-07	Sim
7 · Áreas de vivência			
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro	NR-18.5 / NR-24	Satisfatório
7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores Não tem vestiário — ação: 15 dias	NR-18.5.4 / NR-24.4	Insatisfatório
7.3	Alojamento Falta de móveis — ação: 10 dias	NR-18.5.5	Insatisfatório
7.4	Refeitório Não tem — ação: 2 dias	NR-18.5.3	Insatisfatório
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível	NR-24.6	Sim
8 · Instalações elétricas			

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
8.4	Quadros elétricos — proteção, identificação e DR	NR-18.21	Satisfatório
9 • Demolições			
9.1	Demolições Resido de obras no local — ação: 2 dias	NR-18.6	Insatisfatório
10 • Escavações, fundações e tubulões			
10.1.1	Escavações	NR-18.7	Satisfatório
10.2.1	Fundações / tubulões Tubulação de gás, ainda não resolveu — ação: 2 dias	NR-18.7	Insatisfatório
15 • Impermeabilização			
15.4	Equipamentos de proteção — respiratória e luvas Colaboradores não tinham luvas E não usavam óculos de proteção — ação: Imediato	NR-06	Não
16 • Escadas, rampas e passarelas			
16.1	Escadas	NR-18.15	Satisfatório
16.3	Passarelas Solicito uma rampa improvisado para retirada dos resíduos — ação: Imediato	NR-18.15	Insatisfatório
17 • Proteção contra queda			
17.4	Análise de Risco (AR) do trabalho em altura	NR-35.4	Sim
17.5	Permissão de Trabalho (PT) emitida	NR-35.4.6	Sim
17.6	Sinalização e isolamento da área abaixo	NR-18.13	Sim
17.7	Proteção contra queda — diversos (aberturas, periferia, vãos)	NR-18.16	Satisfatório
18 • Máquinas, equipamentos e ferramentas			
18.1	Máquinas com proteções fixas / móveis	NR-12.4	Sim
18.4	Ferramentas manuais	NR-18.22	Satisfatório
19 • Movimentação e transporte			
19.1	Movimentação e transporte de materiais Solicitação de improvisação de rampa — ação: Imediato	NR-18.17 / NR-11	Insatisfatório
19.2	Movimentação e transporte de pessoas Local sem rampa — ação: Imediato	NR-18.17	Insatisfatório
20 • Andaimos e plataformas			
20.1	Andaimos / plataformas de trabalho	NR-18.18	Satisfatório
20.2	Piso completo, travado e dimensionado	NR-18.18	Sim
20.4	Guarda-corpo e rodapé	NR-18.18	Sim
20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários	NR-35	Sim
20.6	Análise de Risco (AR) da montagem	NR-35.4	Sim
20.7	Permissão de Trabalho (PT)	NR-35.4.6	Sim
21 • Sinalização de segurança			
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento	NR-18.13	Satisfatório
22 • TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)			
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo Colaborador sem luvas — ação: Imediato	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Insatisfatório
22.2	Ordem de Serviço e DDS — Diário Diário de Segurança registrado	NR-01.4.1	Sim
23 • Gerais			
23.1	Armazenagem de materiais	NR-18.19	Satisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Local precisa de limpeza — ação: Imediato	NR-18.19	Insatisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua	NR-18.13	Satisfatório

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso	NR-18.13	Satisfatório

COLABORADORES EM OBRA

2 colaborador(es) (0 próprio(s), 2 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 0 · ASO 0 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

Fernando Responsável pela vistoria (SST)	DOUGLAS Engenheiro responsável	ANTONIO CABELO Empreiteiro
---	-----------------------------------	-------------------------------

Gerado em 06/10/2026 11:23 a partir do formulário do painel (preenchido por Fernando , enviado em 2026-10-05 20:33). Ficha oficial no modelo rev01 (Excel) na pasta INSPECOES. Escala FDE: 0 ótimo · 1 bom · 2 regular · 3 ruim · 4 péssimo; N.A. não entra na média.