

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO — IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

DADOS DA OBRA

Data da vistoria	10/09/2026
Horário	07:30
Código da obra (CTR)	218
Unidade de ensino	EE CEL ANTONIO PAIVA DE SAMPAIO
Contrato (ATA / lote)	ATA.FDE.42
Código FDE (ex.: 01.24.164)	
PI	
N.º da Ordem de Serviço	
Município / Localização	Osasco / SP
Endereço	Rua Ananias de Almeida, 145 - Quitaúna - CEP 06186-190
Tipo de obra	Reforma
Prazo contratual (dias)	
Fase / etapa da obra na vistoria	Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT
Origem dos dados / observações	10/09/2026. A obra não foi interrompida respondida SOMENTE nos itens evidenciados por esse relatório.

RESPONSÁVEIS

Empreiteira / contratada	Rafael
Responsável técnico da obra	Viktor
Encarregado / preposto no local	
Responsável pela vistoria (SST)	Maria Santos
Inspetor(a) de segurança	Maria Santos
Registro profissional (CREA / CAU)	
Engenheiro coordenador de obras	Luis Júnior

EFETIVO NO DIA

N.º de trabalhadores próprios	0
N.º de trabalhadores subempregados	0

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Total de pontos	18
Itens avaliados	4
Média de pontos	4.500
Classificação geral	RUIM
Não conformidades abertas	6

VISTORIA DE SEGURANÇA — PLANILHA DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA (NR-18)						
Seções 3 a 23 do Relatório de Fiscalização da FDE. Responda conforme a etapa/fase da obra; o que não se aplica à fase recebe N.A.						
ITEM	O QUE VERIFICAR	RESPOSTA	PONTO	NR DE REFERÊNCIA	COMENTÁRIOS / DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO / PRAZO
3) DOCUMENTOS — COMUNICAÇÃO PRÉVIA						
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades			NR-18.4.1		
4) PGR — PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS						
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização			NR-01.5.3		
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco			NR-01.5.4		
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)			NR-01.5.5		
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas			NR-01.5.4.4		
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)			NR-35.4.1		
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco			NR-06.6.1		
5) PPRA						
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização			NR-09		
6) PCMSO						
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização			NR-07		
7) ÁREAS DE VIVÊNCIA						
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios			NR-18.5 / NR-24		
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário			NR-18.5 / NR-24		
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório			NR-18.5 / NR-24		
7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro			NR-18.5 / NR-24		
7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores			NR-18.5.4 / NR-24.4		
7.3	Alojamento			NR-18.5.5		
7.4	Refeitório			NR-18.5.3		
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível			NR-24.6		
7.5.2	Uso de copo coletivo (Sim = não conformidade)			NR-24.6.3		
7.6	Cozinha			NR-18.5.6		
8) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
8.1	Projeto das instalações elétricas conforme NR-10			NR-10.3		
8.2	Pessoa treinada e autorizada (eletricista)			NR-10.8		
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas	Insatisfatório	3	NR-18.21	Luminárias penduradas em salas de aula em funcionamento e na sala dos professores (NC 05 e 06).	Correção conforme NC — prazo imediato
8.4	Quadros elétricos — proteção, identificação e DR			NR-18.21		
9) DEMOLIÇÕES						
9.1	Demolições			NR-18.6		
10) ESCAVAÇÕES, FUNDAÇÕES E TUBULÕES						

ITEM	O QUE VERIFICAR	RESPOSTA	PONTO	NR DE REFERÊNCIA	COMENTÁRIOS / DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO / PRAZO
10.1.1	Escavações			NR-18.7		
10.1.2	Escoramentos executados			NR-18.7		
10.2.1	Fundações / tubulões			NR-18.7		
10.2.2	Treinamento de espaço confinado (NR-33)			NR-33		
11) CARPINTARIA E ARMAÇÃO DE AÇO						
11.1.1	Carpintaria — proteção da serra circular			NR-18.8 / NR-12		
11.1.2	Carpintaria — aterramento do equipamento			NR-12		
11.1.3	Carpintaria — transmissões protegidas			NR-12		
11.1.4	Carpintaria — cobertura da bancada			NR-18.8		
11.2.1	Armação de aço — bancada			NR-18.9		
11.2.2	Armação de aço — cobertura			NR-18.9		
11.2.3	Armação de aço — proteção dos arranques			NR-18.9		
12) ESTRUTURA DE CONCRETO						
12.1	Estrutura de concreto			NR-18.10		
13) ESTRUTURAS METÁLICAS						
13.1	Estruturas metálicas			NR-18.11		
13.2	Linhas elétricas próximas (Sim = não conformidade)			NR-18.21		
14) SOLDA / CORTE A QUENTE						
14.1	Solda / corte a quente			NR-18.12		
14.2	Local ventilado			NR-18.12		
14.3	Equipamentos aterrados			NR-18.12		
14.4	Equipamentos de proteção — biombo, avental, máscara			NR-06		
15) IMPERMEABILIZAÇÃO						
15.1	Impermeabilização			NR-18.14		
15.2	Local fechado (Sim = exige medidas de espaço confinado)			NR-33		
15.3	Treinamento de espaço confinado (NR-33)			NR-33		
15.4	Equipamentos de proteção — respiratória e luvas			NR-06		
16) ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS						
16.1	Escadas			NR-18.15		
16.2	Rampas			NR-18.15		
16.3	Passarelas			NR-18.15		
17) PROTEÇÃO CONTRA QUEDA						
17.1	Proteção contra queda — telhado / cobertura			NR-35 / NR-18.16		
17.2	Cabo guia / linha de vida instalada			NR-35.5		

ITEM	O QUE VERIFICAR	RESPOSTA	PONTO	NR DE REFERÊNCIA	COMENTÁRIOS / DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO / PRAZO
17.3	Treinamento NR-35 dos trabalhadores em altura			NR-35.3		
17.4	Análise de Risco (AR) do trabalho em altura			NR-35.4		
17.5	Permissão de Trabalho (PT) emitida			NR-35.4.6		
17.6	Sinalização e isolamento da área abaixo			NR-18.13		
17.7	Proteção contra queda — diversos (aberturas, periferia, vãos)			NR-18.16		
18) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
18.1	Máquinas com proteções fixas / móveis			NR-12.4		
18.2	Dispositivo de parada de emergência			NR-12.5		
18.3	Equipamentos pesados — retroescavadeira, guincho, betoneira			NR-18.22 / NR-12		
18.4	Ferramentas manuais			NR-18.22		
18.5	Ferramentas de fixação a pólvora			NR-18.22		
19) MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE						
19.1	Movimentação e transporte de materiais			NR-18.17 / NR-11		
19.2	Movimentação e transporte de pessoas			NR-18.17		
20) ANDAIMES E PLATAFORMAS						
20.1	Andaimes / plataformas de trabalho			NR-18.18		
20.2	Piso completo, travado e dimensionado			NR-18.18		
20.3	Rede elétrica próxima (Sim = não conformidade)			NR-18.21		
20.4	Guarda-corpo e rodapé			NR-18.18		
20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários			NR-35		
20.6	Análise de Risco (AR) da montagem			NR-35.4		
20.7	Permissão de Trabalho (PT)			NR-35.4.6		
20.8	Andaimes suspensos — projeto e ART			NR-18.18		
20.9	Plataformas elevatórias (PTA)			NR-18.18 / NR-12		
21) SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA						
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento			NR-18.13		
22) TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)						
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo			NR-06.6.1 / NR-06.7.1		
22.2	Ordem de Serviço e DDS — Diário Diário de Segurança registrado			NR-01.4.1		
23) GERAIS						
23.1	Armazenagem de materiais	Insatisfatório	3	NR-18.19	Escadas, perfis, placas e componentes de andaime armazenados de forma desorganizada (NC 02 e 04).	Correção conforme NC — prazo imediato
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas	Insatisfatório	3	NR-18.19	Sacos de resíduos, caixas, perfis e cabos junto às rotas de circulação (NC 01 e 03).	Correção conforme NC — prazo imediato
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua	Insatisfatório	3	NR-18.13	Isolamento por cones e fita zebra, pontual, sem impedir fisicamente a aproximação (NC 04).	Correção conforme NC — prazo imediato
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso	Insatisfatório	3	NR-18.13	Materiais e frente de obra em áreas acessíveis a alunos e funcionários (NC 01, 02 e 04).	Correção conforme NC — prazo imediato

RELATÓRIO DE PERFORMANCE DE OBRA — PONTUAÇÃO FDE

TOTAL DE PONTOS = PESO × PONTUAÇÃO. MÉDIA = TOTAL ÷ ITENS AVALIADOS (N.A. não entra). 0 ÓTIMO · 1 BOM · 2 REGULAR · 3 RUIM · 4 PÉSSIMO.

N.º	ITEM ANALISADO	PESO	SUGESTÃO AUTOMÁTICA	PONTUAÇÃO (0 a 4)	TOTAL DE PONTOS	ANÁLISE	ORIGEM — ITENS DA VISTORIA
1	Tem registro em carteira de trabalho	3	NA	NA	NA	N.A.	Aba 2 — CTPS
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	NA	NA	NA	N.A.	3.1
3	Possui a obra PGR	1	NA	NA	NA	N.A.	4.1
4	Possui a obra PCMSO	1	NA	NA	NA	N.A.	6.1
5	Possuem os funcionários da obra ASO	1	NA	NA	NA	N.A.	Aba 2 — ASO
6	Possui a obra PPRA	1	NA	NA	NA	N.A.	5.1
7	Instalações Sanitárias	2	NA	NA	NA	N.A.	7.1.1 a 7.1.4
8	Vestiários	2	NA	NA	NA	N.A.	7.2
9	Alojamento	2	NA	NA	NA	N.A.	7.3
10	Refeitório	2	NA	NA	NA	N.A.	7.4
11	Água potável	2	NA	NA	NA	N.A.	7.5.1 e 7.5.2
12	Cozinha	2	NA	NA	NA	N.A.	7.6
13	Instalações elétricas	3	3	3	9	RUIM	8.1 a 8.4
14	Demolições	2	NA	NA	NA	N.A.	9.1
15	Escavações	3	NA	NA	NA	N.A.	10.1.1 e 10.1.2
16	Fundações - tubulão	3	NA	NA	NA	N.A.	10.2.1 e 10.2.2
17	Carpintaria	3	NA	NA	NA	N.A.	11.1.1 a 11.1.4
18	Armações de Aço	2	NA	NA	NA	N.A.	11.2.1 a 11.2.3
19	Estrutura de Concreto	2	NA	NA	NA	N.A.	12.1
20	Estrutura Metálica	3	NA	NA	NA	N.A.	13.1 e 13.2
21	Solda / Corte a Quente	1	NA	NA	NA	N.A.	14.1 a 14.4
22	Impermeabilização	1	NA	NA	NA	N.A.	15.1 a 15.4
23	Escadas	2	NA	NA	NA	N.A.	16.1
24	Rampas	1	NA	NA	NA	N.A.	16.2
25	Passarela	1	NA	NA	NA	N.A.	16.3
26	Proteção Contra Queda - Telhado	3	NA	NA	NA	N.A.	17.1 a 17.6
27	Proteção Contra Queda - Diversos	1	NA	NA	NA	N.A.	17.7
28	Maquinas / Equipamentos	2	NA	NA	NA	N.A.	18.1 a 18.3
29	Ferramentas	1	NA	NA	NA	N.A.	18.4 e 18.5
30	Movimentação Materiais	1	NA	NA	NA	N.A.	19.1
31	Movimentação / Transporte de Pessoas	2	NA	NA	NA	N.A.	19.2
32	Andaimes	3	NA	NA	NA	N.A.	20.1 a 20.9
33	Sinalização de Segurança	1	NA	NA	NA	N.A.	21.1
34	Treinamentos	2	NA	NA	NA	N.A.	Aba 2 — treinamentos
35	EPI	2	NA	NA	NA	N.A.	Aba 2 — ficha EPI + 22.1
36	Armazenagem de Materiais	1	3	3	3	RUIM	23.1
37	Ordem e Limpeza	1	3	3	3	RUIM	23.2
38	Tapumes / Isolamento Obra	1	3	3	3	RUIM	23.3 e 23.4

Total	18	Regra da FDE: a média divide o total pelo número de itens avaliados, não pela soma dos pesos — conferido no relatório da ETEC Prof. André Bogasian de 20/05/2026 (37 ÷ 19 = 1,947). Como o total já carrega os pesos, essa média NÃO é limitada a 4: com poucos itens avaliados, todos pesados e mal pontuados, ela passa de 4. Por isso a classificação e o índice de conformidade usam a média ponderada (total ÷ soma dos pesos), que fica sempre entre 0 e 4.
Itens avaliados (sem os N.A.)	4	
Média de pontos (critério FDE: total ÷ itens avaliados)	4.500	
Classificação geral (pela média ponderada)	RUIM	
Soma dos pesos dos itens avaliados	6	
Média ponderada (0 a 4: total ÷ soma dos pesos)	3.000	
Índice de conformidade	25.0%	
Pior nota registrada na vistoria	3	
Providência	ATA — item	

REGISTRO FOTOGRÁFICO — NÃO CONFORMIDADES · RISCOS · SOLUÇÕES PROPOSTAS

Uma linha por evidência, com a foto na própria linha. Classificação CRÍTICO / ALTO / MÉDIO / BAIXO. Prazo e responsável são obrigatórios em toda NC aberta.

[illegible]

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS — REGISTRO DIÁRIO

Um lançamento por visita. Efetivo 0 significa visita de rotina sem efetivo — registrar assim mesmo.

[illegible]

PAINEL DA VISTORIA

IDENTIFICAÇÃO		
Obra	218	ANTONIO PAIVA DE SAMPAIO
Unidade de ensino	ANTONIO PAIVA DE SAMPAIO	
Data da vistoria	10/09/2026	
Empreiteira	Rafael	
Fase da obra	— inspeção de segurança do SESMT	

PONTUAÇÃO FDE		
Total de pontos	18	— item com nota 3 (RUIM)
Itens avaliados	4	
Itens não aplicáveis (N.A.)	34	
MÉDIA DE PONTOS	4.500	
CLASSIFICAÇÃO GERAL	RUIM	
Média ponderada (0 a 4)	3.000	
Índice de conformidade	25.0%	
Pior nota registrada	3	
PROVIDÊNCIA	DIATA — item com nota 3 (RUIM)	

DISTRIBUIÇÃO DAS NOTAS		
Nota 0 — ÓTIMO	0	itens com esta nota
Nota 1 — BOM	0	itens com esta nota
Nota 2 — REGULAR	0	itens com esta nota
Nota 3 — RUIM	4	itens com esta nota
Nota 4 — PÉSSIMO	0	itens com esta nota

DOCUMENTAÇÃO E EFETIVO		
Colaboradores cadastrados	0	
Sem CTPS / contrato	0	
Sem ASO válido	0	
Sem treinamento	0	
Sem ficha de EPI	0	

NÃO CONFORMIDADES		
Registradas	6	
Crítico	0	
Alto	6	
Médio	0	
Baixo	0	
Abertas / em andamento	6	
Concluídas	0	
Vencidas	0	
Reincidentes	0	

VISTORIA NR-18		
Itens com não conformidade (nota 3 ou 4)	5	
Itens pontuados (sem os N.A.)	5	