

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO — IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

DADOS DA OBRA

Data da vistoria	20/05/2026
Horário	—
Código da obra (CTR)	221
Unidade de ensino	ETEC PROF ANDRE BOGASIAN
Contrato (ATA / lote)	ATA.FDE.42
Código FDE (ex.: 01.24.164)	01.24.164
PI	2026/00562
N.º da Ordem de Serviço	08/01025/26
Município / Localização	OSASCO / SP
Endereço	
Tipo de obra	Reforma
Prazo contratual (dias)	210
Fase / etapa da obra na vistoria	Instalação de revestimento
Origem dos dados / observações	dos 30 itens. Corresponde exatamente com o Relatório de Performance de Obra do documento Total 97,40 itens avaliados

RESPONSÁVEIS

Empreiteira / contratada	B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Responsável técnico da obra	
Encarregado / preposto no local	
Responsável pela vistoria (SST)	ULISSES LÍRIO
Inspetor(a) de segurança	ULISSES LIRIO — Eng. de Segurança do Trabalho
Registro profissional (CREA / CAU)	CAU A155.163-9
Engenheiro coordenador de obras	LUIS JUNIOR

EFETIVO NO DIA

N.º de trabalhadores próprios	3
N.º de trabalhadores subempreitados	0

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Total de pontos	37
Itens avaliados	19
Média de pontos	1.947
Classificação geral	BOM
Não conformidades abertas	0

VISTORIA DE SEGURANÇA — PLANILHA DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA (NR-18)

Seções 3 a 23 do Relatório de Fiscalização da FDE. Responda conforme a etapa/fase da obra; o que não se aplica à fase recebe N.A.

ITEM	O QUE VERIFICAR	RESPOSTA	PONTO	NR DE REFERÊNCIA	COMENTÁRIOS / DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO / PRAZO
3) DOCUMENTOS — COMUNICAÇÃO PRÉVIA						
3.1	Comunicação prévia à SIT efetuada antes do início das atividades	Sim	0	NR-18.4.1		
4) PGR — PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS						
4.1	PGR mantido no local, à disposição da fiscalização	Sim	0	NR-01.5.3		
4.2	Descrição dos riscos e APR — Análise Preliminar de Risco	Sim		NR-01.5.4		
4.3	Inventário de riscos por fase (físico, químico, biológico, mecânico, ergonômico, psicossocial)	Não		NR-01.5.5		
4.4	Plano de ação com as medidas previstas e as executadas	Não		NR-01.5.4.4		
4.5	Projeto do SPIQ — Proteção Individual Contra Quedas (quando aplicável)	Não		NR-35.4.1		
4.6	Relação de EPI com especificações técnicas por risco	Sim		NR-06.6.1		
5) PPRA						
5.1	PPRA mantido no local, à disposição da fiscalização	N.A.		NR-09		
6) PCMSO						
6.1	PCMSO mantido no local, à disposição da fiscalização	Sim	0	NR-07		
7) ÁREAS DE VIVÊNCIA						
7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios	Satisfatório	1	NR-18.5 / NR-24		
7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário	Satisfatório	1	NR-18.5 / NR-24		
7.1.3	Instalações sanitárias — mictório	Insatisfatório	3	NR-18.5 / NR-24	Cedido pela instituição de ensino.	
7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro	Insatisfatório	3	NR-18.5 / NR-24	Cedido pela instituição de ensino.	
7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores	Insatisfatório	3	NR-18.5.4 / NR-24.4	Providenciar vestiário para troca de roupa em canteiro (NR18.5 e NR24.4).	
7.3	Alojamento	N.A.		NR-18.5.5		
7.4	Refeitório	Satisfatório	1	NR-18.5.3		
7.5.1	Água potável — bebedouro disponível	Sim	1	NR-24.6		
7.5.2	Uso de copo coletivo (Sim = não conformidade)	Não	1	NR-24.6.3		
7.6	Cozinha	N.A.		NR-18.5.6		
8) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
8.1	Projeto das instalações elétricas conforme NR-10	N.A.		NR-10.3		
8.2	Pessoa treinada e autorizada (eletricista)	N.A.		NR-10.8		
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas	Satisfatório	1	NR-18.21		
8.4	Quadros elétricos — proteção, identificação e DR	N.A.		NR-18.21		
9) DEMOLIÇÕES						
9.1	Demolições	N.A.		NR-18.6		
10) ESCAVAÇÕES, FUNDAÇÕES E TUBULÕES						

ITEM	O QUE VERIFICAR	RESPOSTA	PONTO	NR DE REFERÊNCIA	COMENTÁRIOS / DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO / PRAZO
10.1.1	Escavações	N.A.		NR-18.7		
10.1.2	Escoramentos executados	N.A.		NR-18.7		
10.2.1	Fundações / tubulões	N.A.		NR-18.7		
10.2.2	Treinamento de espaço confinado (NR-33)	N.A.		NR-33		
11) CARPINTARIA E ARMAÇÃO DE AÇO						
11.1.1	Carpintaria — proteção da serra circular	N.A.		NR-18.8 / NR-12		
11.1.2	Carpintaria — aterramento do equipamento	N.A.		NR-12		
11.1.3	Carpintaria — transmissões protegidas	N.A.		NR-12		
11.1.4	Carpintaria — cobertura da bancada	N.A.		NR-18.8		
11.2.1	Armação de aço — bancada	N.A.		NR-18.9		
11.2.2	Armação de aço — cobertura	N.A.		NR-18.9		
11.2.3	Armação de aço — proteção dos arranques	N.A.		NR-18.9		
12) ESTRUTURA DE CONCRETO						
12.1	Estrutura de concreto	N.A.		NR-18.10		
13) ESTRUTURAS METÁLICAS						
13.1	Estruturas metálicas	N.A.		NR-18.11		
13.2	Linhas elétricas próximas (Sim = não conformidade)	N.A.		NR-18.21		
14) SOLDA / CORTE A QUENTE						
14.1	Solda / corte a quente	N.A.		NR-18.12		
14.2	Local ventilado	N.A.		NR-18.12		
14.3	Equipamentos aterrados	N.A.		NR-18.12		
14.4	Equipamentos de proteção — biombo, avental, máscara	N.A.		NR-06		
15) IMPERMEABILIZAÇÃO						
15.1	Impermeabilização	N.A.		NR-18.14		
15.2	Local fechado (Sim = exige medidas de espaço confinado)	N.A.		NR-33		
15.3	Treinamento de espaço confinado (NR-33)	N.A.		NR-33		
15.4	Equipamentos de proteção — respiratória e luvas	N.A.		NR-06		
16) ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS						
16.1	Escadas	N.A.		NR-18.15		
16.2	Rampas	N.A.		NR-18.15		
16.3	Passarelas	N.A.		NR-18.15		
17) PROTEÇÃO CONTRA QUEDA						
17.1	Proteção contra queda — telhado / cobertura	N.A.		NR-35 / NR-18.16		
17.2	Cabo guia / linha de vida instalada	N.A.		NR-35.5		

ITEM	O QUE VERIFICAR	RESPOSTA	PONTO	NR DE REFERÊNCIA	COMENTÁRIOS / DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO / PRAZO
17.3	Treinamento NR-35 dos trabalhadores em altura	N.A.		NR-35.3		
17.4	Análise de Risco (AR) do trabalho em altura	N.A.		NR-35.4		
17.5	Permissão de Trabalho (PT) emitida	N.A.		NR-35.4.6		
17.6	Sinalização e isolamento da área abaixo	N.A.		NR-18.13		
17.7	Proteção contra queda — diversos (aberturas, periferia, vãos)	N.A.		NR-18.16		
18) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
18.1	Máquinas com proteções fixas / móveis	Sim	1	NR-12.4		
18.2	Dispositivo de parada de emergência	Sim	1	NR-12.5		
18.3	Equipamentos pesados — retroescavadeira, guincho, betoneira	N.A.		NR-18.22 / NR-12		
18.4	Ferramentas manuais	Satisfatório	1	NR-18.22		
18.5	Ferramentas de fixação a pólvora	N.A.		NR-18.22		
19) MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE						
19.1	Movimentação e transporte de materiais	Satisfatório	1	NR-18.17 / NR-11		
19.2	Movimentação e transporte de pessoas	N.A.		NR-18.17		
20) ANDAIMES E PLATAFORMAS						
20.1	Andaimes / plataformas de trabalho	N.A.		NR-18.18		
20.2	Piso completo, travado e dimensionado	N.A.		NR-18.18		
20.3	Rede elétrica próxima (Sim = não conformidade)	N.A.		NR-18.21		
20.4	Guarda-corpo e rodapé	N.A.		NR-18.18		
20.5	Treinamento NR-35 dos montadores / usuários	N.A.		NR-35		
20.6	Análise de Risco (AR) da montagem	N.A.		NR-35.4		
20.7	Permissão de Trabalho (PT)	N.A.		NR-35.4.6		
20.8	Andaimes suspensos — projeto e ART	N.A.		NR-18.18		
20.9	Plataformas elevatórias (PTA)	N.A.		NR-18.18 / NR-12		
21) SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA						
21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento	Insatisfatório	3	NR-18.13	Providenciar sinalização de EPI, advertências, riscos e isolamento (NR18.13).	
22) TREINAMENTOS E EPI (quadro de colaboradores na aba 2)						
22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo	Insatisfatório	3	NR-06.6.1 / NR-06.7.1	Providenciar capacete, óculos e uniforme; exigir uso (NR6.6.1 e NR6.7.1).	
22.2	Ordem de Serviço e DDS — Diário Diário de Segurança registrado			NR-01.4.1		
23) GERAIS						
23.1	Armazenagem de materiais	Satisfatório	1	NR-18.19		
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas	Satisfatório	1	NR-18.19		
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua	Satisfatório	1	NR-18.13		
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso	Satisfatório	1	NR-18.13		

RELATÓRIO DE PERFORMANCE DE OBRA — PONTUAÇÃO FDE

TOTAL DE PONTOS = PESO × PONTUAÇÃO. MÉDIA = TOTAL ÷ ITENS AVALIADOS (N.A. não entra). 0 ÓTIMO · 1 BOM · 2 REGULAR · 3 RUIM · 4 PÉSSIMO.

N.º	ITEM ANALISADO	PESO	SUGESTÃO AUTOMÁTICA	PONTUAÇÃO (0 a 4)	TOTAL DE PONTOS	ANÁLISE	ORIGEM — ITENS DA VISTORIA
1	Tem registro em carteira de trabalho	3	0	0	0	ÓTIMO	Aba 2 — CTPS
2	Efetuada a comunicação ao SIT	1	0	0	0	ÓTIMO	3.1
3	Possui a obra PGR	1	0	0	0	ÓTIMO	4.1
4	Possui a obra PCMSO	1	0	0	0	ÓTIMO	6.1
5	Possuem os funcionários da obra ASO	1	4	4	4	PÉSSIMO	Aba 2 — ASO
6	Possui a obra PPRA	1	NA	NA	NA	N.A.	5.1
7	Instalações Sanitárias	2	3	1	2	BOM	7.1.1 a 7.1.4
8	Vestiários	2	3	4	8	PÉSSIMO	7.2
9	Alojamento	2	NA	NA	NA	N.A.	7.3
10	Refeitório	2	1	1	2	BOM	7.4
11	Água potável	2	1	1	2	BOM	7.5.1 e 7.5.2
12	Cozinha	2	NA	NA	NA	N.A.	7.6
13	Instalações elétricas	3	1	1	3	BOM	8.1 a 8.4
14	Demolições	2	NA	NA	NA	N.A.	9.1
15	Escavações	3	NA	NA	NA	N.A.	10.1.1 e 10.1.2
16	Fundações - tubulão	3	NA	NA	NA	N.A.	10.2.1 e 10.2.2
17	Carpintaria	3	NA	NA	NA	N.A.	11.1.1 a 11.1.4
18	Armações de Aço	2	NA	NA	NA	N.A.	11.2.1 a 11.2.3
19	Estrutura de Concreto	2	NA	NA	NA	N.A.	12.1
20	Estrutura Metálica	3	NA	NA	NA	N.A.	13.1 e 13.2
21	Solda / Corte a Quente	1	NA	NA	NA	N.A.	14.1 a 14.4
22	Impermeabilização	1	NA	NA	NA	N.A.	15.1 a 15.4
23	Escadas	2	NA	NA	NA	N.A.	16.1
24	Rampas	1	NA	NA	NA	N.A.	16.2
25	Passarela	1	NA	NA	NA	N.A.	16.3
26	Proteção Contra Queda - Telhado	3	NA	NA	NA	N.A.	17.1 a 17.6
27	Proteção Contra Queda - Diversos	1	NA	NA	NA	N.A.	17.7
28	Maquinas / Equipamentos	2	1	1	2	BOM	18.1 a 18.3
29	Ferramentas	1	1	1	1	BOM	18.4 e 18.5
30	Movimentação Materiais	1	1	1	1	BOM	19.1
31	Movimentação / Transporte de Pessoas	2	NA	NA	NA	N.A.	19.2
32	Andaimes	3	NA	NA	NA	N.A.	20.1 a 20.9
33	Sinalização de Segurança	1	3	3	3	RUIM	21.1
34	Treinamentos	2	0	0	0	ÓTIMO	Aba 2 — treinamentos
35	EPI	2	3	3	6	RUIM	Aba 2 — ficha EPI + 22.1
36	Armazenagem de Materiais	1	1	1	1	BOM	23.1
37	Ordem e Limpeza	1	1	1	1	BOM	23.2
38	Tapumes / Isolamento Obra	1	1	1	1	BOM	23.3 e 23.4

Total	37	Regra da FDE: a média divide o total pelo número de itens avaliados, não pela soma dos pesos — conferido no relatório da ETEC Prof. André Bogasian de 20/05/2026 (37 ÷ 19 = 1,947). Como o total já carrega os pesos, essa média NÃO é limitada a 4: com poucos itens avaliados, todos pesados e mal pontuados, ela passa de 4. Por isso a classificação e o índice de conformidade usam a média ponderada (total ÷ soma dos pesos), que fica sempre entre 0 e 4.
Itens avaliados (sem os N.A.)	19	
Média de pontos (critério FDE: total ÷ itens avaliados)	1.947	
Classificação geral (pela média ponderada)	BOM	
Soma dos pesos dos itens avaliados	30	
Média ponderada (0 a 4: total ÷ soma dos pesos)	1.233	
Índice de conformidade	69.2%	
Pior nota registrada na vistoria	4	
Providência	— item com	

REGISTRO FOTOGRÁFICO — NÃO CONFORMIDADES · RISCOS · SOLUÇÕES PROPOSTAS

[illegible]

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS — REGISTRO DIÁRIO

Um lançamento por visita. Efetivo 0 significa visita de rotina sem efetivo — registrar assim mesmo.

[illegible]

PAINEL DA VISTORIA

IDENTIFICAÇÃO

Obra	221
Unidade de ensino	PROF ANDRE BOGASIAN
Data da vistoria	20/05/2026
Empreiteira	HARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Fase da obra	alação de revestimento

PONTUAÇÃO FDE

Total de pontos	37
Itens avaliados	19
Itens não aplicáveis (N.A.)	19
MÉDIA DE PONTOS	1.947
CLASSIFICAÇÃO GERAL	BOM
Média ponderada (0 a 4)	1.233
Índice de conformidade	69.2%
Pior nota registrada	4
PROVIDÊNCIA	— item com nota 4 (PÉSSIMO)

DISTRIBUIÇÃO DAS NOTAS

Nota 0 — ÓTIMO	5	itens com esta nota
Nota 1 — BOM	10	itens com esta nota
Nota 2 — REGULAR	0	itens com esta nota
Nota 3 — RUIM	2	itens com esta nota
Nota 4 — PÉSSIMO	2	itens com esta nota

DOCUMENTAÇÃO E EFETIVO

Colaboradores cadastrados	3
Sem CTPS / contrato	0
Sem ASO válido	3
Sem treinamento	0
Sem ficha de EPI	0

NÃO CONFORMIDADES

Registradas	0
Crítico	0
Alto	0
Médio	0
Baixo	0
Abertas / em andamento	0
Concluídas	0
Vencidas	0
Reincidentes	0

VISTORIA NR-18

Itens com não conformidade (nota 3 ou 4)	5
Itens pontuados (sem os N.A.)	22