

ATA FDE CONTRATO ATA.FDE 42.217	RELATÓRIO SEMANAL DE ACOMPANHAMENTO Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada	Semana 41
		05/10/2026 a 09/10/2026
		1 visita(s) registrada(s)
OBRA / UNIDADE DE ENSINO PEI ROSA BONFIGLIO		CÓDIGO DO PRÉDIO 124101
LOCAL OSASCO		PI (PORTAL) 2025/03767
ORDEM DE SERVIÇO —		CONTRATO FDE 70/00294/26-001-001
EMPREITEIRO RAFAEL		ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE Luis / DANILO

RESUMO DA SEMANA

Data	Dia	Efetivo	Tempo	Ritmo	% execução (eng.)
07/10/2026	qua	1	Seco	Normal	0%

1 visita(s) entre 05/10/2026 e 09/10/2026 Execução: 0%. Previsão de término: .

AVANÇO DA OBRA

Indicador	%	Referência
Aprovado pela FDE (medições aprovadas)	71,4%	M001 a M005 aprovadas · M006 em análise fiscal
Execução apontada pelo engenheiro	0%	visita de 09/10/2026
Fiscal da FDE — último livro de ocorrências	73%	LO nº 14 de 29/09/2026

SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMANA

Demolição WC funcionários

MATERIAIS — SITUAÇÃO DOS PEDIDOS EM 08/10/2026

Situação na data de emissão deste relatório (08/10/2026 às 01:23): pedidos do Sienge (01/01/2025 a 07/10/2026, exportação de 07/10/2026 23:23), marcações de entrega do painel e solicitações sem pedido de compra.

Nenhum pedido mudou de pendente para entregue nesta semana.

10 pedidos no Sienge · 10 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 08/10/2026.

Solicitações sem pedido de compra (11) — ≈ R\$ 40.180,44 estimado pelos pedidos do Sienge

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
27566 06/04/2026	FINALIDADE: TAPUME FDE ISOLAMENTO TALUDE solicitado há 185 dias	Broxa retangular — 2 un · R\$ 29,28 TINTA BRANCA LÁTEX BASE ÁGUA 18L — 1 lt · R\$ 207,00 BISNAGA CORANTE AZUL ESCURO — 3 un · R\$ 27,24 ADESIVO LOGO DO FDE — 3 un ≈ R\$ 263,52 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
27878 23/04/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA FD -16 solicitado há 168 dias	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - 3MPa — 2.000 un · R\$ 8.900,00 BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA 14X19X39 — 500 un · R\$ 2.175,00 1/2 BLOCO DE CONCRETO 14X19X19CM - 3MPA — 500 un · R\$ 1.225,00 ≈ R\$ 12.300,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

Solicitação	Finalidade	Itens ainda sem pedido	Entrega
27879 23/04/2026	FINALIDADE: MURO DE DIVISA FD-16 solicitado há 168 dias	Areia média — 6 m³ · R\$ 1.460,10 CIMENTO CPII — 20 sc · R\$ 640,60 Neutrol — 1 lt · R\$ 544,85 BRITA N°01 — 6 m³ · R\$ 1.050,00 ≈ R\$ 3.695,55 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
27880 23/04/2026	FINALIDADE: MURO DIVISA solicitado há 168 dias	PILAR CORTE E DOBRA 9X14 (4X12,50MM E ESTRIBO 5,00MM A CADA 12CM) COMP=4,00M — 40 un	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
27881 23/04/2026	FINALIDADE: MURO DIVISA *IMAGEM EM ANEXO* solicitado há 168 dias	VIGA BALDRAME CORTE E DOBRA — 100 m · R\$ 6.400,00 ≈ R\$ 6.400,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
27882 23/04/2026	FINALIDADE: MURO DIVISA solicitado há 168 dias	AÇO CA-50 6,30MM — 24 br · R\$ 897,36 ≈ R\$ 897,36 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28318 14/05/2026	FINALIDADE: CONCRETAGEM MURO solicitado há 147 dias	AREIA — 3 m³ · R\$ 830,67 CIMENTO — 20 sc · R\$ 849,80 PEDRISCO — 2 m³ · R\$ 550,20 ARAME RECOZIDO — 3 rolo DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4" MAKITA — 3 un Disco de corte ferro 4" — 3 un · R\$ 9,00 ≈ R\$ 2.239,67 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28651 25/05/2026	FINALIDADE: MURO DIVISA solicitado há 136 dias	CIMENTO — 10 sc · R\$ 424,90 PEDRISCO — 3 m³ · R\$ 825,30 Areia grossa — 3 m³ · R\$ 728,46 ≈ R\$ 1.978,66 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28716 27/05/2026	FINALIDADE: FERRAMENTAS solicitado há 134 dias	Locação de Betoneira — 1 un · R\$ 550,00 ≈ R\$ 550,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
28919 08/06/2026	FINALIDADE: EXECUÇÃO P DO MURO E REVESTIMENTO solicitado há 122 dias	AREIA — 2 m³ · R\$ 553,78 CIMENTO — 10 sc · R\$ 424,90 ARAME RECOZIDO — 4 rolo ≈ R\$ 978,68 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra
29071 15/06/2026	FINALIDADE: WC ALUNOS *PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA* solicitado há 115 dias	Acabamento para válvula de descarga — 20 un · ≈ R\$ 7.364,60 Vaso sanitário — 20 un · R\$ 3.512,40 Parafusos p fixação das bacia — 20 cj BOLSA PARA VASO — 20 un ≈ R\$ 10.877,00 estimado	NÃO ENTREGUE sem pedido de compra

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES DA SEMANA

Recomendações à contratada

- Obrigatório uso de Epi e isolamento

Pendências em aberto

- Alambrado do muro no estacionamento ainda não executado
- Passa prato da cozinha não arrumado, conforme equipe da cozinha solicitou, relatado hoje a pendência

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SEMANA



Muro estacionamento

07/10/2026



Organização material

07/10/2026



Demolição WC Funcionários

07/10/2026



Passa prato

07/10/2026

LUIS JÚNIOR
Eng. responsável — contratada

RAFAEL
Empreiteiro

DANILO
Fiscal / FDE