

|                                                           |                                                                                                                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div>ATA FDE</div> <div>CONTRATO<br/>ATA.FDE 41.300</div> | <div>RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA</div> <div>Modelo conforme o Livro de Ocorrências da FDE · documento de acompanhamento da contratada</div> | Nº 1                                                 |
|                                                           |                                                                                                                                                     | Data: 07/10/2026                                     |
|                                                           |                                                                                                                                                     | Visita: 21:20                                        |
|                                                           |                                                                                                                                                     | Preenchido por: Eng. Douglas                         |
| OBRA / UNIDADE DE ENSINO<br>EE LEVI PEREIRA MARTINS       |                                                                                                                                                     | CÓDIGO DO PRÉDIO<br>110208                           |
| LOCAL<br>ITAPECERICA DA SERRA                             |                                                                                                                                                     | PI (PORTAL)<br>2026/02343                            |
| ORDEM DE SERVIÇO<br>—                                     |                                                                                                                                                     | CONTRATO FDE<br>05/00826/26-001-001                  |
| EMPREITEIRO<br>UP! RIGHT ENGENHARIA                       |                                                                                                                                                     | ENG. RESPONSÁVEL / FISCAL FDE<br>Douglas / GUILHERME |

ITENS VERIFICADOS NA VISITA

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mão-de-obra / Número de funcionários Qtd. (0)                                        | <input type="checkbox"/> Suficiente <input checked="" type="checkbox"/> Insuficiente                                                                                                                           |
| 2. Material em canteiro                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente                                                                                                                           |
| 3. Equipamentos                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente                                                                                                                           |
| 4. Tempo                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Seco <input type="checkbox"/> Chuva                                                                                                                                        |
| 5. Falhas construtivas a serem corrigidas                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não                                                                                                                                           |
| 6. Placa de obra instalada                                                              | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> N/A                                                                                                              |
| 7. Andamento dos serviços (80) % atual<br>aprovado 45% · fiscal FDE 48% (LO 19/09/2026) | <input type="checkbox"/> Não iniciada <input checked="" type="checkbox"/> Em execução <input type="checkbox"/> Obra paralisada<br><input type="checkbox"/> Obra concluída <input type="checkbox"/> Em rescisão |
| 8. Ritmo da obra                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Lento <input type="checkbox"/> Parado                                                                                                      |
| 9. Organização e limpeza da obra                                                        | <input type="checkbox"/> Boa <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim                                                                                                         |
| 10. Previsão de término                                                                 | —                                                                                                                                                                                                              |

AVANÇO DA OBRA

| Indicador                                   | %   | Referência                                    |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| Aprovado pela FDE (medições aprovadas)      | 45% | M001 a M002 aprovadas · M003 em edição fiscal |
| Execução apontada pelo engenheiro           | 80% | visita de 07/10/2026                          |
| Fiscal da FDE — último livro de ocorrências | 48% | LO nº 4 de 19/09/2026                         |

SERVIÇOS EXECUTADOS

- Infra elétrica
- Todas e variadores sala de aula

MATERIAIS — PEDIDOS SEM ENTREGA ATÉ 07/10/2026

6 pedidos no Sienge · 6 entregues · 0 com item pendente, somando R\$ 0,00 a receber.

Nenhum pedido sem entrega confirmada até 07/10/2026.

ANOTAÇÕES / RECOMENDAÇÕES / OBSERVAÇÕES


**Observações**

- Finalizar distribuição

**Recomendações à contratada**

- Limpeza material gerado, organização e
- Tampão em condutores e fechamentos de quadros

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026




Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026




Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026




Registro da visita

08/10/2026




Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026




Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026



Registro da visita

08/10/2026

|                                                             |                                                        |                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <div>DOUGLAS</div> <div>Eng. responsável — contratada</div> | <div>UP! RIGHT ENGENHARIA</div> <div>Empreiteiro</div> | <div>GUILHERME</div> <div>Fiscal / FDE</div> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|