

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **41**

05/10/2026 a 09/10/2026

Obra: **278**

2 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 278 — EE GERTRUDES EDER		MUNICÍPIO ITAPECERICA DA SERRA / SP	CONTRATO FDE 70/00589/26-001-001
EMPREITEIRO LEONARDO ZANAO	CONTRATADA ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DOUGLAS	FISCAL FDE RENATO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 11/06/2026 · término previsto 11/02/2027 · decorridos 120 de 245 dias (49%) · restam 125 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
05/10/2026	Fernando	Pintura	REGULAR / ATENÇÃO	1,811	55%	0
08/10/2026	Fernando	Estrutura	REGULAR / ATENÇÃO	1,549	61%	1

REGULAR / ATENÇÃO

situação na última vistoria (08/10/2026) · média ponderada **1,549** · evolução na semana: 1,811 → 1,549 (melhorou)
AÇÃO IMEDIATA — item com nota 4 (PÉSSIMO)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
05/10/2026	7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios <i>Utilizao o da zeladoria</i>	NR-18.5 / NR-24
05/10/2026	7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário <i>Vaso de descarga</i>	NR-18.5 / NR-24
05/10/2026	7.1.3	Instalações sanitárias — mictório <i>Não possui</i>	NR-18.5 / NR-24
05/10/2026	7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro <i>Não possui</i>	NR-18.5 / NR-24
05/10/2026	7.2	Vestiário para troca de roupa dos colaboradores <i>Não possui</i>	NR-18.5.4 / NR-24.4
05/10/2026	7.4	Refeitório <i>Mesa e cadeira da escola</i>	NR-18.5.3
05/10/2026	7.5.1	Água potável — bebedouro disponível <i>Precisa ter uma garrafa térmica</i>	NR-24.6
05/10/2026	8.2	Pessoa treinada e autorizada (eletricista) <i>Sem certificado de NR 10</i>	NR-10.8
05/10/2026	23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas <i>Não conforme com a NR 18</i>	NR-18.19
08/10/2026	7.1.1	Instalações sanitárias — lavatórios <i>Sem água</i>	NR-18.5 / NR-24
08/10/2026	7.1.2	Instalações sanitárias — vaso sanitário <i>Sem água</i>	NR-18.5 / NR-24
08/10/2026	7.1.3	Instalações sanitárias — mictório <i>Sem água</i>	NR-18.5 / NR-24
08/10/2026	7.1.4	Instalações sanitárias — chuveiro <i>Sem chuveiro</i>	NR-18.5 / NR-24
08/10/2026	7.4	Refeitório	NR-18.5.3

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
		Usa a casa do caseiro	
08/10/2026	7.5.1	Água potável — bebedouro disponível Bebedouro da escola	NR-24.6
08/10/2026	7.6	Cozinha Utiliza da escola ,trazer um microondas	NR-18.5.6
08/10/2026	11.1.4	Carpintaria — cobertura da bancada Improvizado	NR-18.8

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



08/10/2026 · Providenciar bancada até 1.5 m

Item 11.2.1 — Armação de aço — bancada

Local Zeladoria

Classificação **ALTO**

Ação corretiva Banca de 1.5 m

Prazo 08/10/2026

Responsável Leonardo zanao

Status Aberta

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 2.

Fernando Responsável SST	DOUGLAS Engenheiro responsável	LEONARDO ZANAO Empreiteiro
-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------