

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **40**

28/09/2026 a 02/10/2026

Obra: **285**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO

285 — CANDIDO RONDON MARECHAL

MUNICÍPIO

ITAPEVI / SP

CONTRATO FDE

05/00458/26-001-001

EMPREITEIRA / EMPREITEIRO

**B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA · empreiteiro
LEONIZIO**

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

LEONARDO

FISCAL FDE

VINICIUS

PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA

início 03/07/2026 · término previsto 03/09/2026 · decorridos 91 de 62 dias (147%) · prazo vencido há 29 dias na sexta-feira

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
29/09/2026	REGINALDO EDER	REDE DE ESGOTO	ÓTIMO	0,818	80%	1

ÓTIMO

situação na última vistoria (29/09/2026) · média ponderada **0,818**
MANTER O PADRÃO

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

Nenhum item não conforme nas vistorias da semana.

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



29/09/2026 · RAMPA COM PISO ESCORREGADIO

Item	20.2 — Piso completo, travado e dimensionado
Local	RAMPA DE ACESSO AO PÁTIO
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	COLOCAÇÃO DE FITA ABRASIVA
Prazo	05/10/2026
Responsável	Leonizio
Status	Aberta

REGINALDO EDER
Responsável SST

LEONARDO
Engenheiro responsável

LEONIZIO
Empreiteiro

Gerado em 02/10/2026 19:04 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (285-mur0bp8b). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.